



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์
 รหัสโครงการ... : 07000000-3533 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 79,013,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุพิน แสงสว่าง โทร 8929 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2542 ตั้งอยู่ที่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค บนพื้นที่ 7 ไร่ มีอาคารหลักจำนวน 2 อาคาร และมีอาคารรองอยู่ด้านหลัง จำนวน 3 อาคาร คือ หน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง หอพักพยาบาล และหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วยห้องควบคุมเครื่องสำอางไฟฟ้า หมวกช่าง หมวกชามยอนต์ และห้องผ้า เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น และในอนาคตจะขยายการบริการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาล 400 เตียง แต่หน่วยงานเวชภัณฑ์กลางที่มีอยู่รองรับปริมาณการบริการผู้ป่วยในได้ 155 เตียง หอพักบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวน 12 ห้อง ซึ่งมีบุคลากรทำงานเป็นผลัดทั้งหมดประมาณ 170 คน ทำให้ไม่สามารถจัดบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นผลัดได้ครบทุกหน่วยงาน จึงต้องปรับปรุงหน่วยงานเวชภัณฑ์กลางให้รองรับกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจำเป็นต้องขยายหอพักบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร ดังนั้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 1 อาคาร สูง 7 ชั้น ภายใต้วงเงิน 155,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหา โดยการรื้อถอนอาคารจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารหอพัก 3 ชั้น อาคารเครื่องสำอางไฟฟ้า 1 อาคาร อาคารเวชภัณฑ์กลาง 1 อาคาร และก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน ขนาด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ทดแทนในพื้นที่เดิม และย้ายหน่วยงานสนับสนุนข้างต้นเข้าอยู่ในอาคารเวชภัณฑ์กลางฯ เพื่อเป็นการขยายบริการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานต่างๆ เช่นงานเวชภัณฑ์กลาง งานซ่อมบำรุง
- 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจ รวมถึงความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน ๗ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ขนาดพื้นที่ ๑๐.๔๕ x ๕๕.๗๐ เมตร โดยรื้อถอนอาคารเดิมจำนวน ๓ อาคาร เพื่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนในพื้นที่เดิม
- 2 เพื่อให้มีสถานที่รองรับการขยายบริการทางการแพทย์ ในหน่วยงานสนับสนุน และเพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเพียงพอ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ และ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิตั้งระดับสูงและระดับตติยภูมิตั้งระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เดือน ตุลาคม 2562
- เตรียมงานพื้นชั้นลาดฟ้า (รอเทคนิคกริด) แล้วเสร็จ 100%
 - งานก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
 - งานก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
 - งานก่ออิฐ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
 - งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
 - งานก่ออิฐ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
 - งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 20%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70%
 - งานเดินท่อย่อยสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 50%
- สรุปงาน
- 1. งานโครงสร้าง 99.06%
- 2. งานสถาปัตย์ 11.02%
- 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 56.82%
- 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.70%

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน พฤศจิกายน 2562 (26 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562)

- งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 70%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 30%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%

- สรุปงาน
- 1. งานโครงสร้าง 99.06%
- 2. งานสถาปัตย์ 13.39%
- 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 61.36%
- 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.70%

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 98%

- งานก่ออิฐ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 98%
- งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 40%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 95%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%

- สรุปงาน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
- 1. งานโครงสร้าง 99.06%
- 2. งานสถาปัตย์ 18.11%
- 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 68.18%
- 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 5.55%

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน มกราคม 2563 (3 มกราคม 2563)

- งานเทโครงสร้างทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100%
- งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%



- งานฉาบปูนภายนอกรูปด้าน 2 แล้วเสร็จ 30%
- งานฉาบปูนภายนอกรูปด้าน 3 แล้วเสร็จ 30%
- งานฉาบปูนภายนอกรูปด้าน 4 แล้วเสร็จ 50%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 30%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 80%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 80%
- งานปูกระเบื้องชั้น 1 แล้วเสร็จ 80%
- งานปูกระเบื้องชั้น 2 แล้วเสร็จ 50%
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 แล้วเสร็จ 30%
- งานปูกระเบื้องชั้น 5 แล้วเสร็จ 70%
- งานปูกระเบื้องชั้น 6 แล้วเสร็จ 20%
- งานทาสีภายนอกชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 95%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 80%

สรุปงาน ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

1. งานโครงสร้าง 99.06%
2. งานสถาปัตยกรรม 24.02%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 68.18%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 9.32%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (1- 6 กุมภาพันธ์ 2563)

- งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 30%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 80%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 80%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 60%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 60%
- งานปูกระเบื้องชั้น 1 แล้วเสร็จ 80%
- งานปูกระเบื้องชั้น 2 แล้วเสร็จ 70%
- งานปูกระเบื้องชั้น 3 แล้วเสร็จ 40%
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 แล้วเสร็จ 80%
- งานปูกระเบื้องชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานปูกระเบื้องชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานปูกระเบื้องชั้น 7 แล้วเสร็จ 50%
- งานปูกระเบื้องบันได แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีภายนอกชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 95%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%

- งานร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 60%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 1 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 80%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 2 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 80%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 3 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 80%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 4 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 60%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 60%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 3 แล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้งราวกันตกกระเบื้องหลังห้อง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งราวกันตกกระเบื้องหลังห้อง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งราวกันตกกระเบื้องหลังห้อง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งราวกันตกกระเบื้องหลังห้อง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งราวกันตกกระเบื้องหลังห้อง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%

สรุปงาน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

1. งานโครงสร้าง 99.06%
2. งานสถาปัตยกรรม 50.78%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 72.72%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 24.07%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน มีนาคม 2563 (1- 6 มีนาคม 2563)

- งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 30%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 10%
- งานปูกระเบื้องชั้น 1 แล้วเสร็จ 80%
- งานปูกระเบื้องชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานปูกระเบื้องชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- งานปูกระเบื้องชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานปูกระเบื้องบันได แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 5 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งราวกันตกกระเบื้องทางเดิน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 5 แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีสุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 95%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 1 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 2 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 3 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 4 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 5 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 6 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%
- งานจิ้มสายไฟ ชั้น 7 (เตรียมทดสอบ) แล้วเสร็จ 100%

สรุปงาน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

1. งานโครงสร้าง 99.06%
2. งานสถาปัตยกรรม 74.40%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 77.27%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 38.88%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน เมษายน 2563 (28 มีนาคม ? 10 เมษายน 2563)

- งานเชื่อมโครงหลังคา แล้วเสร็จ 100%
- งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานฉาบปูนภายใน ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 70%
- งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 40%
- งานปูกระเบื้องชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 ? ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 30%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 3 ? ชั้น 7 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิง แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%
- งานร้อยสายไฟ ชั้น 1 ? ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งคอมไฟ+อุปกรณ์ชั้น 4 ? ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60%
- งานรื้อถอนถังบำบัดเดิม แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 86%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 ? ชั้น 7 แล้วเสร็จ 80%

สรุปงาน ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

1. งานโครงสร้าง 100.00%
2. งานสถาปัตยกรรม 86.22%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 80.00%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 54.10%
5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 86.98%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน เมษายน 2563 (1 พฤษภาคม 2563 - 8 พฤษภาคม 2563)

- งานขึ้นโครง + ยิงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 60%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานขึ้นโครงผนังกระจกหน้าโถงลิฟต์ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 30%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานทาสีจริงภายในชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งโคมไฟ + อุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งโคมไฟ + อุปกรณ์ชั้น 5 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 86%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 80%

สรุปงาน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

1. งานโครงสร้าง 100.00%
2. งานสถาปัตยกรรม 87.40%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 95.55%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 62.00%
5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 90.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 15/06/2563 : เดือน พฤษภาคม 2563 (9 พฤษภาคม 2563 ? 5 มิถุนายน 2563)

- งานขึ้นโครง+ยิงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95%
- งานขึ้นโครงผนังกระจกหน้าโถงลิฟต์ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 40%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 20%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 20%
- งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งระบบบิ๊มน้ำ แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งโคมไฟ+อุปกรณ์ชั้น 4 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 75%

สรุปงาน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

1. งานโครงสร้าง 100.00%
2. งานสถาปัตยกรรม 88.60%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 98.00%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 88.88%
5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 95.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 15/07/2563 : เดือน มิถุนายน 2563 (5 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563)

- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานขึ้นโครงผนังกระจกหน้าโถงลิฟต์ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 99%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 95%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งคอมไฟ+อุปกรณ์ชั้น 4 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 99%
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 99%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 90%

สรุปรายงาน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

1. งานโครงสร้าง 100.00%
2. งานสถาปัตยกรรม 99.40%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 99.00%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 98.60%
5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 98.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/08/2563 : เดือน กรกฎาคม 2563 (3 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563)

- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 99%
- งานปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 99%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งคอมไฟ+อุปกรณ์ชั้น 4 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 99%
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 99%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 95%

สรุปรายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1. งานโครงสร้าง 100.00%
2. งานสถาปัตยกรรม 99.70%
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 99.50%
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 99.50%
5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 99.50%

เดือน สิงหาคม 2563 (1 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)

- งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 - ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งคอมไฟ+อุปกรณ์ชั้น 4 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 ? ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 100%

สรุปรายงาน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

1. งานโครงสร้าง 100.00%
2. งานสถาปัตยกรรม 100.00%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 100.00%

4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 100.00%

5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 100.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

