



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา (ศบส.67)

รหัสโครงการ... : 08000000-3824

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐธิดา โสพิศพรมงคล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา มีประชากรในความรับผิดชอบ 2,367 คน เป็นที่ตั้งของชมรมออกกำลังกายและชมรมผู้สูงอายุของชุมชน อาคารที่ทำการมีสภาพเก่า สีสลอก รื้อผุ เป็นสนิม บ้านพักทั้ง 2 หลัง ผุพังตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ประโยชน์ขึ้นบนได้ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนานเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ เกิดมลภาวะทางน้ำและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นอันตราย เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องต้องของปรับปรุงอาคาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรมของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม แข็งแรง และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงรั้วและรางระบายน้ำ
2. เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ
3. เพื่อปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารของศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำแผนฯ ขออนุมัติแผนฯ พร้อมเปิดประกาศแผน งานปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา | | |
| | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างขอความเห็นชอบใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขอความเห็นชอบใช้ราคากลางงานปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รายงานขอจ้างเหมางานปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา | | |
| | พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding จัดทำร่างประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอความเห็นชอบร่างประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ร่างประกาศ | | |
| | เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตรวจสอบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/02/2564 : เผยแพร่ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | |
| | ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | | |
| | ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานผลการพิจารณา รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างพร้อมลงนามประกาศผลผู้ชนะฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/03/2564 : เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคาก่อนการลงนามในสัญญา ตรวจสอบร่างสัญญา และขอเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : แจ้งผู้รับจ้างทราบเพื่อลงนามสัญญา ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา | | |
| | ส่งมอบสถานที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน เตรียมงานเพื่อการก่อสร้าง รื้อถอนชั้น 3 ชั้น4 ชั้น5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | |
| | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 31/05/2564 : งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานฝ้าเพดาน | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่าง...รื้อถอนชั้น 1 ชั้น2 งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/07/2564 : งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในการใช้งานระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดพื้นที่ ตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน ทดสอบระบบต่างๆ ส่งมอบงานทั้งหมด | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/08/2564 : งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในการใช้งานระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดพื้นที่ ตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน ทดสอบระบบต่างๆ ส่งมอบงานทั้งหมด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

