



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา (ศบส.67)

รหัสโครงการ... : 08000000-3824

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐธิดา โสพิศพรมงคล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา มีประชากรในความรับผิดชอบ 2,367 คน เป็นที่ตั้งของชมรมออกกำลังกายและชมรมผู้สูงอายุของชุมชน อาคารที่ทำการมีสภาพเก่า สีสลอก รื้อผุ เป็นสนิม บ้านพักทั้ง 2 หลัง ผุพังตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ประโยชน์ขึ้นบนได้ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ เกิดมลภาวะทางน้ำและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นอันตราย เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอปรับปรุงอาคาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรมของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม แข็งแรง และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงรั้วและรางระบายน้ำ
2. เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ
3. เพื่อปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารของศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนฯ ขออนุมัติแผนฯ พร้อมเปิดประกาศแผน งานปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา		
	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างขอความเห็นชอบใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความชอบใช้ราคากลางงานปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างเหมางานปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา		
	พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding จัดทำร่างประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอความเห็นชอบร่างประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ร่างประกาศ		
	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตรวจสอบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : เผยแพร่ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา		
	ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานผลการพิจารณา รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างพร้อมลงนามประกาศผลผู้ชนะฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคาก่อนการลงนามในสัญญา ตรวจสอบร่างสัญญา และขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : แจ้งผู้รับจ้างทราบเพื่อลงนามสัญญา ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา		
	ส่งมอบสถานที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน เตรียมงานเพื่อการก่อสร้าง รื้อถอนชั้น 3 ชั้น4 ชั้น5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 31/05/2564 : งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานฝ้าเพดาน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่าง...รื้อถอนชั้น 1 ชั้น2 งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในการใช้งานระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดพื้นที่ ตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน ทดสอบระบบต่างๆ ส่งมอบงานทั้งหมด		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/08/2564 : งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในการใช้งานระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดพื้นที่ ตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน ทดสอบระบบต่างๆ ส่งมอบงานทั้งหมด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

