



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (สสร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6905

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สร้างขึ้นเพื่อรองรับสุนัขที่ถูกจับออกจากพื้นที่สาธารณะ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยนำสุนัขมาทำหมันและเลี้ยงดู ซึ่งสุนัขจะได้รับการฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนการกักกันโรค ตรวจสอบสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และนำไปเลี้ยงดูจนหมดอายุขัยที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ทั้งนี้ จะลดลดจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของและลดการเกิดปัญหาเป็นต้นว่า ปัญหาสภาพแวดล้อม สิ่งปฏิกูล ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและสิ่งสำคัญที่สุดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
- เพื่อสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ
- เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
- เพื่อการคัดกรองโรคก่อสร้างต่อไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รองรับสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตามหนังสือที่ กท ๐๗๐๕/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		
	เรื่องขอโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) และที่ กท ๐๗๐๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารฯ และสำนักการโยธาได้ตอบรับการรับโอนโครงการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ตามหนังสือสำนักการโยธา ที่ กท ๐๙๐๑/๗๒๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาปรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) แล้ว และตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/00826 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สำนักอนามัยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อนุมัติให้สำนักอนามัยโอนงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาทไปตั้งจ่ายให้ สำนักการโยธา ตามแบบ ง.303 อ และอนุมัติให้สำนักอนามัยโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน 14,600,000 บาทเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามแบบ ง.303 อ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท ๐๗๐๕/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		
	เรื่องขอโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) และที่ กท ๐๗๐๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารฯ และสำนักการโยธาได้ตอบรับการรับโอนโครงการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ตามหนังสือสำนักการโยธา ที่ กท ๐๙๐๑/๗๒๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาปรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) แล้ว และตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/00826 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สำนักอนามัยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อนุมัติให้สำนักอนามัยโอนงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาทไปตั้งจ่ายให้ สำนักการโยธา ตามแบบ ง.303 อ และอนุมัติให้สำนักอนามัยโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นเงิน 14,600,000 บาทเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามแบบ ง.303 ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



