





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>:: อาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งนั่งร้านและปูไม้อัดรับพื้น ชั้น 3</li> <li>- งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2</li> <li>- เข้าแบบลิฟต์ 2 ชั้น 2</li> <li>- คาดว่างานแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2566</li> </ul> <p>อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่ายตามผลสำเร็จของเนื้องานการก่อสร้างอาคาร//</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/02/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี</p> <p>পুরাชาstring</p> <p>1. ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จไปแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างฐานราก? พื้นและผนังชั้นจอดรถ? ใต้ดินแล้วเสร็จ? ทั้งหมด</li> <li>- งานโครงสร้างพื้นชั้น? 1? แล้วเสร็จ? ทั้งหมด</li> <li>- การก่อสร้างเสาชั้น? 1 แล้วเสร็จ? ทั้งหมด</li> <li>- งานโครงสร้างพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด</li> </ul> <p>2. งานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>? - งานผูกเหล็กเสา ชั้น 3 zone 2</li> <li>- งานผูกเหล็กลิฟต์ 2 ชั้น 3 zone 1</li> <li>- งานติดตั้งลวดอัดแรง ชั้น 3 zone 2</li> <li>- งานลงเหล็กพื้น ชั้น 3 Zone 1</li> <li>- งานตั้งนั่งร้านและปูเหล็กกล่อง ชั้น 3 Zone 1?</li> </ul>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,671,896 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/03/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี</p> <p>পুরাচstring</p> <p>ความก้าวหน้า <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานรื้อนั่งร้านรับพื้นชั้น 2</li> <li>- งานตั้งนั่งร้านรับพื้นชั้นดาดฟ้า zone 2</li> <li>- งานต่อเหล็กเสาชั้น 4 Zone 1</li> <li>- ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย ติดตั้งผนังชั่วคราวกันตกรังของลิฟต์</li> <li>ติดตั้งราวกันตก และราวเหล็กปิดช่องเปิดโครงสร้างพื้น//</li> </ul>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/04/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี</p> <p>পুরাচstring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานเสริมเหล็กคานชั้นดาดฟ้า</li> <li>- งานเทคอนกรีตลิฟต์ 2 ชั้น 4</li> <li>- งานฉาบเรียบผนังชั้น 1</li> <li>- งานก่ออิฐผนัง ชั้น 1</li> <li>- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1//</li> </ul>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/05/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี</p> <p>পুরাচstring</p> <p>ความก้าวหน้า <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานปูไม้อัดรับพื้นชั้นดาดฟ้า zone 1</li> <li>- งานรื้อนั่งร้าน ชั้น 3</li> <li>- งานทำบันได ST 2 ชั้น 1</li> <li>- งานก่อผนัง ชั้น 2</li> <li>- งานเดินท่อน้ำดี ชั้น 1</li> <li>- งานร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 2</li> </ul> <p>การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 27,711,250.70 บาท (กันเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565)</p> <p>ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 13,671,895.96 บาท (กันเงินงบประมาณปี 2565 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,000,000 บาท และ งบประมาณปี 2566 จำนวน 12,671,895.96 บาท)</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นเงิน 12,897,193.04 บาท (งบประมาณปี 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ การเบิกจ่ายงบประมาณ -ดำเนินการขอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12,897,193.04 บาท ความก้าวหน้าของงาน - งานลงเหล็ก pour strip ชั้นดาดฟ้า - งานเทคอนกรีต pour strip ชั้นดาดฟ้า - งานผูกเหล็กพื้นห้องเครื่องลิฟต์ 2 - งานก่อผนัง ชั้น 3 - งานเดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1 และชั้น 2 - งานเดินท่อและติดตั้งราง ชั้น 3 - งานเดินท่อน้ำฝน - มาร์คตำแหน่งกริดผนัง ชั้น 2//
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,897,194 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ความก้าวหน้าของงาน - งานรื้อนั่งร้าน ชั้น 4 - งานฉาบผนังชั้น 2 - งานเทคอนกรีตบันได ST.1 ชั้น ใต้ดิน - งานเข้าแบบบันได ST.2 ชั้น 2 - งานเทคอนกรีตเสาชั้นดาดฟ้า - งานเทคอนกรีตพื้นห้องเครื่องลิฟต์ 1 & 2 - งานเดินท่อน้ำดีชั้น.2 - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น 3 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้น 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่าย จำนวน 10,565,003.60 บาท//
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/08/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ การเบิกจ่ายงบประมาณ - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1 เป็นเงิน 27,711,250.70 บาท (ปีงบประมาณ 2565) - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2 เป็นเงิน 13,671,595.96 บาท (ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12,671,595.96 บาท เงินกันเหลือปี จำนวน 1,000,000 บาท) - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 3 เป็นเงิน 12,897,193.04 บาท (ปีงบประมาณ 2566) - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 เป็นเงิน 10,565,003.60 บาท (ปีงบประมาณ 2566) - คาดว่าเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 5 เป็นเงิน 17,072,516.83 บาท (ปีงบประมาณ 2566) ภายในเดือนกันยายน 2566 (จะส่งมอบงานภายใน 31 สิงหาคม 2566) ความก้าวหน้าของงาน - ฉาบปูนผนัง ชั้น 2 - ปูไม้อัดรับพื้นหลังคาคลุม ลงเหล็กคานหลังคาคลุม ตั้งนั่งร้านรับพื้นหลังคาคลุมลิฟต์ 2 - ติดตั้งหัวน้ำฝนหลังคาลิฟต์ - ชั้นซัพพอร์ทท่อน้ำยาปรับอากาศ ชั้น 1, 2 - เดินท่อน้ำดี, เดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 3 - เดินท่อ Duct ปรับอากาศ ชั้น 4 - ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 4 - เทคอนกรีตผนังลิฟต์ 2 ชั้นดาดฟ้า - ตั้งนั่งร้านรับพื้นหลังคาคลุมลิฟต์ 2//





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,565,004 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 07/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุทธาสารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

ปุรุราชรังสรรค์

ความก้าวหน้า

- ฉาบผนัง ชั้น 3
- เดินท่อน้ำดี ชั้น 3
- เดินท่อดับเพลิง ชั้น 4
- เดินท่อน้ำฝน ชั้น 4
- เดินท่อไฟฟ้า ชั้น 4
- ร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4
- เดินท่อ Duct ปรับอากาศ ชั้น 4
- เดินท่อน้ำยา VRF ปรับอากาศ ชั้น 1

การเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายไปแล้ว

ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 27,711,250.70 บาท (งบประมาณปี 2562-2563)

ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 13,671,895.96 บาท (งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท และงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,671,895.96

บาท)

ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 12,897,193.04 บาท (งบประมาณปี 2566)

ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 10,565,003.60 บาท (งบประมาณ ปี 2566)

ครั้งที่ 5 เป็นเงิน 16,733,392.61 บาท (งบประมาณ ปี 2566) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

งบประมาณปี 2566 จำนวน 53,220,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 36,134,092.60 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 16,733,392.61 บาท

กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 352,514.79 บาท

งบประมาณทั้งโครงการ 243,850,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 64,845,343.30 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 16,733,392.61 บาท

กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 352,514.79 บาท คงเหลือ 161,918,749.30 บาท//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

