



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนมินบุรี สำนักงานเขตมินบุรี

รหัสโครงการ... : 09000000-4136

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,659,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวิชัย โทร 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานานมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม

อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

โดยได้รับการอนุมัติจําหน่ายเรียบร้อยแล้วจึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารโรงอาหารเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

อีกทั้งห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน และมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 6-7 (ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป,เทหินขัด,ฉาบปูน,ฉาบผิวผนังอาคาร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ทาสีผนัง,ติดตั้งประตู)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,560,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,870,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวด 7-8 ทาสีติดงานระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทาสี ติดตั้งราวบันได อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,150,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) วันที่ 12 ก.พ.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/2376 ลว 5 มีนาคม 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) ใบขอเบิกเลขที่ 2923/63 ลว. 15 เม.ย. 63 = 5,079,100.--		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-8 (สุดท้าย) เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน 29,699,100.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 5,079,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนมินบุรี สำนักงานเขตมินบุรี

รหัสโครงการ... : 09000000-4136

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,659,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: นายณฐวิษณุ โทธร 3434





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานานมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจากนายเลขาธิการแล้วจึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารโรงอาหารเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน และมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 6-7 (ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป,เทหินขัด,ฉาบปูน,ฉาบผิวผนังอาคาร)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ทาสีผนัง,ติดตั้งประตู)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,560,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,870,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวด 7-8 ทาสีติดตั้งงานระบบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทาสี ติดตั้งราวบันได อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดสุดท้าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,150,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) วันที่ 12 ก.พ.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/2376 ลว 5 มีนาคม 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) ใบขอเบิกเลขที่ 2923/63 ลว. 15 เม.ย. 63 = 5,079,100.--			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-8 (สุดท้าย) เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน 29,699,100.- บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 5,079,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

