



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สำนักงานเขตบางกะปิ

รหัสโครงการ... : 09000000-4139

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวิชัย โทร 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม

อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย และมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ลงนามสัญญาเลขที่ 39/2562 ลว 25 ก.ย.62. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ปักฝั่ง, ทำเสาเข็ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ทำเสาเข็ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ทำฐานราก) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ทำฐานราก) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (ผูกเหล็กเสริมคาน ชั้น 2 พร้อมประกอบแบบ). :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ก่อสร้างงานงวดที่3 (หล่อชั้น 3, หล่อบันไดระหว่างชั้น 1-2, หล่อคานรับพื้นชานพักและห้องนำ-ส้วมที่ชานพักชั้น 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,860,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ผูกเหล็กเสริมคานชั้น 3 ตัดเหล็ก,ผูกเหล็กปลอกเสาคาน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 923,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงวดที่ 4 (ทำคานชั้น4)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

