



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 09000000-4141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวิชัย โทร 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์หลังใหม่ เนื่องจากไม่มีโรงอาหาร ที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีโรงอาหารที่รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น และห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ตอกเสาเข็ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ตอกเสาเข็ม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำฐานราก,ตอม่อ,คานาคอดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการอยู่ในงวดงานที่ 2 หล่อเสาชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ก่อสร้างงานงวด 2..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 2 (หล่อคานาสดชั้น 2, ;วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (ก่อผนังงานงวดที่ 3 (ก่อผนังทั้งหมด,ติดตั้งโครงการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังทั้งหมด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังทั้งหมด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 29 ก.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/7985 ลว. 15 ก.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 09000000-4141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวิชัย โทร 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ เนื่องจากไม่มีโรงอาหาร ที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีโรงอาหารที่รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น และห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ตอกเสาเข็ม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ตอกเสาเข็ม)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำฐานราก,ตอกหม้อ,คานาคอดิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการอยู่ในงวดงานที่ 2 หล่อเสาชั้น 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ก่อสร้างงานงวด 2..			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 2 (หล่อคานาสดชั้น 2, ;วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (ก่อผนังงานงวดที่ 3 (ก่อผนังทั้งหมด,ติดตั้งโครงการ)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังทั้งหมด)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังทั้งหมด)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 29 ก.ค.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/7985 ลว. 15 ก.ย.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 31/03/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

