



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)

รหัสโครงการ... : 09000000-4183

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างแบกกำหนดรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-9 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 141/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และ ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ กท 1902/00555 ลว 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับราคากลางให้เป็นปัจจุบัน. - ขออนุมัติขยายระยะเวลา กท 0801/3895 ลว. 17 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์ทางการเงินการคลังของกทม. การจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ และปลัด กทม. สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63 และ กท 1902//0042 ลว 4 มิ.ย.63.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส.ก.สนค.มีหนังสือ ที่ กท 0801/5860 ลว.25 มิ.ย.63 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลัด กทม.เห็นชอบ ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขึ้นร่างเอกสารประกวดราคาร่างประกาศ วันที่ 31 ส.ค.63 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 ก.ย.63		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่13	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการพิจารณาผลให้ความเห็นชอบประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ กรมบัญชีกลาง พิจารณารายงานความเห็นอนุมัติของสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 0801/75 ลว. 12 ม.ค. 64 {กรณีบริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จำกัด} และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/128 ลว. 19 ม.ค. 64 {กรณีบริษัท บี.บอย.เบิ้ล.คอนสตรัคชั่น จำกัด}			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 05/07/2564 : อยู่ระหว่างกองคลังตรวจสอบพิจารณาเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง กท 0801/4030 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 05/08/2564 : - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 , - แจ้งลงนามสัญญาและให้นำหลักประกันสัญญามาวางเพื่อตรวจสอบหลักคำประกันฯ หนังสือ กท 0801/4431 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 16/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว (สั่งหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามหนังสือ กท 0801/1668 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 05/10/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 07/12/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-4			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)

รหัสโครงการ... : 09000000-4183

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธีวิทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างแบบกำหนดรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 2019-12-9 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 141/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และ ราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ กท 1902/00555 ลว 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของ กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับราคากลางให้เป็นปัจจุบัน. - ขออนุมัติขยายระยะเวลา กท 0801/3895 ลว. 17 เม.ย. 63</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์ทางการเงินการคลังของกท. การจัดเก็บรายได้ของ กท. ในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ และปลัด กท. สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ยังไม่สามารถถอนผูกพันไว้ก่อน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63 และ กท 1902//0042 ลว 4 มิ.ย.63.</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส.ก.สนค.มีหนังสือ ที่ กท 0801/5860 ลว.25 มิ.ย.63 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลัด กท.เห็นชอบ ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ถอนผูกพันไว้ก่อน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขึ้นร่างเอกสารประกวดราคาว่างประกาศ วันที่ 31 ส.ค.63 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 ก.ย.63</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการพิจารณาผลให้ความเห็นชอบประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง พิจารณารายงานความเห็นอุทธรณ์ของสำนักการศึกษา ตามหนังสือ ที่ กท 0801/75 ลว. 12 ม.ค. 64 {กรณีบริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จำกัด} และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/128 ลว. 19 ม.ค. 64 {กรณีบริษัท บี.บอย.เบลล์.คอนสตรัคชั่น จำกัด}</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/07/2564 : อยู่ระหว่างกองคลังตรวจสอบพิจารณาเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง กท 0801/4030 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/08/2564 : - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 , - แจ้งลงนามสัญญาและให้นำหลักประกันสัญญามาวาง เพื่อตรวจสอบหลักค้ำประกันฯ หนังสือ กท 0801/4431 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว (สั่งหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามหนังสือ กท 0801/1668 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/10/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 07/12/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1</p>
รายงานครั้งที่20	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1</p>
รายงานครั้งที่21	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-2</p>
รายงานครั้งที่22	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-4</p>





:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

