



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรงธน

รหัสโครงการ... : 09000000-4184

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,060,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบกำหนดรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จ	20 พ.ย .62	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 142/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำTOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ กท 1902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563		
	เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับราคากลางให้เป็นปัจจุบัน - ขออนุมัติขยายระยะเวลา กท 0801/3895 ลว. 17 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ กทม. การจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในปีงบประมาณ2563		
	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ และปลัด กทม. สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563		
	ที่ยังไม่สามารถหาผู้พันไว้ก่อน ตามหนังสือด่วนที่สุด กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63 และ กท 1902/0042 ลว. 4 มิ.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สก.สนค. มีหนังสือ ที่ กท 0801/5860 ลว.25 มิ.ย.63 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯ		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลัด กทม. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลัด กทม.		
	เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯกรณีปลัด กทม. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563		
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด		
	ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13	<p>:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หนังสือ ที่ กท 1902/1092 ลว. 23 ก.ค.63 ปลัด กทม. ได้เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯกรณีที่พัก กทม. ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้างครั้งที่ 2 กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของร่างประกวดราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 05/07/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและขออนุมัติสั่งจ้าง 22 มิถุนายน 2564 (อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลากฎอัตรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: 05/08/2564 : - ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำหลักประกันมาวาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 , - อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญาเพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป หนังสือ กท 0801/4432 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: 16/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว (สั่งหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามหนังสือ กท 0801/1667 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: 05/10/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่20	<p>:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่21	<p>:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่21	<p>:: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสืออรุณ

รหัสโครงการ... : 09000000-4184

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,060,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวิชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบกำหนดรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จ 20 พ.ย .62</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 9/12/2562 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 142/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำTOR และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ กท 1902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของ กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับราคากลางให้เป็นปัจจุบัน - ขออนุมัติขยายระยะเวลา กท 0801/3895 ลว. 17 เม.ย. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ กทม. การจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในปีงบประมาณ2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ และปลด กทม. สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ตามหนังสือด่วนที่สุด กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63 และ กท 1902/0042 ลว 4 มิ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สก.สนศ. มีหนังสือ ที่ กท 0801/5860 ลว.25 มิ.ย.63 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลด กทม. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลด กทม. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯกรณีปลด กทม. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หนังสือ ที่ กท 1902/1092 ลว. 23 ก.ค.63 ปลัด กทม. ได้เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางฯกรณีปลัด กทม. ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างครั้งที่ 2 กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของร่างประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 05/07/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและขออนุมัติสั่งจ้าง 22 มิถุนายน 2564 (อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 05/08/2564 : - ผู้ชนะการเสนอราคานำหลักประกันมาวาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 , - อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญาเพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป หนังสือ กท 0801/4432 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 16/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว (สั่งหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามหนังสือ กท 0801/1667 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 05/10/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

