



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดลาดกระบัง (สีลาภีรัตนอุปถัมภ์) สำนักงานเขตลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 09000000-4193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,852,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,195,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธีวิชัย วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงษ์ โทร. 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องจากของเดิมไม่มี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยให้บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครใหม่ที่พักอาศัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,195,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวด 10% เบิกจ่ายแล้ว ๙ 1,195,000.-บาท -งวดที่ 1-2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน -งวดที่ 3 ส่งมอบงานวันที่ 24 ก.พ. พ. 63 -ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำคานหลังคา)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,148,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างชั้น 1,2,3.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งวด 10 % เบิกจ่ายแล้ว = 1,195,000.-บาท -งวดที่ 1-2 ใบขอเบิกเลขที่ 2334/63 ลว.9 มี.ค 63= 2,148,300.-บาท -งวดที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/3081 ลว. 26 มี.ค. 63 -ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังวงกบประตูหน้าต่างชั้น 1,2,3)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ฉาบปูนผนังเดินสายไฟฟ้า	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ฉาบปูนผนัง, ปูกระเบื้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ทาสี, ปูกระเบื้อง, ติดตั้งราวระเบียง, ทำราวบันได	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ติดตั้งดวงโคมไฟ ติดตั้งพัดลม, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ท่อระบายน้ำ, รางวี, ทำหินขัด โถงบันได, ราวบันได, ราวกันตก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 15 ตุลาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

