



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก 2) สำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 09000000-4195

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,281,999 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,590,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิทย์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นโรงอาหาร เนื่องจากของเดิมไม่มีและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหารและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานข้อบกพร่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง กรณีที่รูปแบบรายการ ใบประมาณราคา ราคากลาง ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ตั้งงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,590,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/12367 ลว. 27 ธ.ค.62 อยู่ระหว่างรายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.. 24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งวดที่ 1-3 เบิกจ่ายแล้ว = 3,660,000.-บาท - งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว. 24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว 24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว. 24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/ 2987 ลว.24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว. 24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว 24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค.63.. | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ใบขอเบิกเลขที่ 4592/63 ลว.1 ก.ย.63 จำนวน 4,691,999.- และขออนุมัติจัดสรรบฯ (สมทบจ่ายงวด 5) กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-5 เบิกจ่ายแล้ว 18,083,951.-บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก 2) สำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 09000000-4195

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,281,999 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,590,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณิธิวิญญู วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นโรงอาหาร เนื่องจากของเดิมไม่มีและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีที่รับประทานอาหารและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานข้อทบทวนเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง กรณีที่รูปแบบรายการ ใบประมาณราคา ราคากลาง ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ตั้งงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,590,000 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/12367 ลว. 27 ธ.ค.62 | | |
| | :: อยู่ระหว่างรายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.. 24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งวดที่ 1-3 เบิกจ่ายแล้ว = 3,660,000.-บาท - งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 | | |
| | ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว. 24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว 24 มี.ค. 63 | | |
| | และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว. 24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/ 2987 ลว.24 มี.ค.63 | | |
| | และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว. 24 มี.ค. 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว 24 มี.ค. 63 | | |
| | และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค.63.. | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ใบขอเบิกเลขที่ 4592/63 ลว.1 ก.ย.63 จำนวน 4,691,999.- และขออนุมัติจัดสรรบฯ (สมทบจ่ายงวด 5) กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค 63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-5 เบิกจ่ายแล้ว 18,083,951.-บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

