



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนเรศวร) สำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 09000000-4197

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,692,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิทย์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่แล้วมีจำนวนห้องไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ

มีการเปลี่ยนวิธีทำเสาเข็มเนื่องจากกรมศิลปากรไม่ยอมให้ใช้เสาเข็มตอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง.เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/1051 ลว. 2 มี.ค.

63.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว.4 มี.ค.

632

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ตามหนังสือ กท 0801/11334 ลว. 27 พ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว. 4 มี.ค.

63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนม. แจ้งว่าสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ กทม. ในปี 2563 ยังจัดเก็บรายได้น้อยกว่าแผนการใช้จ่ายฯ

หาก กทม. สามารถจัดเก็บรายได้มีจำนวนมากกว่าแผนการใช้จ่ายฯ สนม.

จะดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป กท 1905/00805 ลว. 14 พ.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว. 22 ก.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว.22 ก.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ทำเสาเข็ม)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

