



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนชูลินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 09000000-4199

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,369,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,050,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวิชัย วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย และมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 3 หล่อคานชั้น 2, หล่อกันสาดชั้น 2, หล่อคานรับพื้นชานพักและพื้นห้องน้ำส้วมที่ชานพักบันไดชั้น 1, หล่อพื้นชานพักและพื้นห้องน้ำส้วมที่ชานพักบันไดชั้น 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,968,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 หล่อคานชั้น 5 หล่อกันสาดชั้น 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,214,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 ตรวจรับงาน 19 ก.พ. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,187,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวด 10% - งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน 5,182,000.- บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2814/63 ลว. 9 เมย 63 = 1,187,000.- และใบขอเบิก เลขที่ 2815/63 ลว 9 เมย. 63 = 1,027,000.- งวดที่ 4 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/3087 ลว. 26 มี.ค. 63 - ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (ฉาบปูน,ทาสี,เดินสายไฟ)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูน,ก่อผนัง,x^pุกกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ปูกระเบื้องหินขัด, ฉาบปูน, ปูกระเบื้องห้องน้ำ, เดินสายไฟ)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 7-8 (สุดท้าย) ทาสี, ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน, ทำกระดานดำ, ทำกรวดล้างด้านสกัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ทาสี, ติดตั้งระบบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งวดที่ 8 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 15 ตุลาคม 2563.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนชูลินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ





รหัสโครงการ...





: 09000000-4199





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 6,369,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 2,050,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณณวีริชญ์ วรชาติศิริจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย และมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 3 หล่อคานชั้น 2, หล่อกันสาดชั้น 2, หล่อคานรับพื้นชานพักและพื้นห้องน้ำส้วมที่ชานพักบันไดชั้น 1, หล่อพื้นชานพักและพื้นห้องน้ำส้วมที่ชานพักบันไดชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,968,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 หล่อคานชั้น 5 หล่อกันสาดชั้น 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,214,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 ตรวจรับงาน 19 ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,187,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวด 10% -งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน 5,182,000.- บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2814/63 ลว. 9 เม.ย 63 = 1,187,000.- และใบขอเบิก เลขที่ 2815/63 ลว 9 เม.ย. 63 = 1,027,000.- งวดที่ 4 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/3087 ลว. 26 มี.ค. 63 - ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (ฉาบปูน,ทาสี,เดินสายไฟ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูน,ก่อผนัง,x^{\pu}กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ปูกระเบื้องหินขัด, ฉาบปูน, ปูกระเบื้องห้องน้ำ, เดินสายไฟ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 7-8 (สุดท้าย) ทาสี, ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน, ทำกระดานดำ, ทำกรวดล้างด้านสกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ทาสี, ติดตั้งระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งวดที่ 8 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 15 ตุลาคม 2563.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

