



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง
 รหัสโครงการ... : 09000000-4201 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 6,840,400 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิทย์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเดิมเป็นโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษาของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ชั้นกลางเป็นโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีที่พักอาศัย และให้นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกยาวรวม 200 ม.(ยกเว้นฉาบปูนและทาสี) แล้วเสร็จ, หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำความหลังคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนัง-ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 3,4 ฉาบปูนผนังชั้นที่ 1,2 ,6มุงหลังคา,ก่อสร้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้ว = 2,58/4,503,30 บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2331/63 ลว. 9 มี.ค. 63 - 3,310,000.-บาท - ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังชั้นที่ 3,4 มุงหลังคา ,ก่อสร้างรั้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ปูกระเบื้อง,ก่อสร้างรั้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,894,503 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ, ติดตั้งสุขภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ,ติดตั้งดวงโคมไฟ,ติดตั้งสุขภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/6751 ลว.13 ก.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/9144 ลว.26 ต.ค.63= 7,310,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง
 รหัสโครงการ... : 09000000-4201 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 6,840,400 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิชัย วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเดิมเป็นโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษาของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีที่พักอาศัย และให้นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกยาวรวม 200 ม.(ยกเว้นฉาบปูนและทาสี) แล้วเสร็จ, หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำความหลังคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนัง-ติดตั้งวงบ่อประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 3,4 ฉาบปูนผนังชั้นที่ 1,2 ,6มุงหลังคา,ก่อสร้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้ว = 2,58/4,503,30 บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2331/63 ลว. 9 มี.ค. 63 - 3,310,000.-บาท - ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังชั้นที่ 3,4 มุงหลังคา ,ก่อสร้างรั้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ปูกระเบื้อง,ก่อสร้างรั้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,894,503 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ, ติดตั้งสุขภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ,ติดตั้งดวงโคมไฟ,ติดตั้งสุขภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/6751 ลว.13 ก.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/9144 ลว.26 ต.ค.63= 7,310,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 09000000-4201

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,840,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิชัย วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเดิมเป็นโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษาของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีที่พักอาศัย และให้นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกยาวรวม 200 ม.(ยกเว้นฉาบปูนและทาสี) แล้วเสร็จ, หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำความหลังคา)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อนนั่ง-ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 3,4 ฉาบปูนผนังชั้นที่ 1,2 ,6มุงหลังคา,ก่อสร้าง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้ว = 2,58/4,503,30 บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2331/63 ลว. 9 มี.ค. 63 - 3,310,000.-บาท - ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อนผนังชั้นที่ 3,4 มุงหลังคา ,ก่อสร้างรั้ว)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ปูกระเบื้อง,ก่อสร้างรั้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,894,503 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ, ติดตั้งสุขภัณฑ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ,ติดตั้งดวงโคมไฟ,ติดตั้งสุขภัณฑ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/6751 ลว.13 ก.ค.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/9144 ลว.26 ต.ค.63= 7,310,000.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญป่ารุ่ง) สำนักงานเขตลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 09000000-4201

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,840,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธีวิชญ์ วรชาติศิริจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเดิมเป็นโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารที่รับประทานอาหารเช้าไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษาของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีที่พักอาศัย และให้นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกยาวรวม 200 ม.(ยกเว้นฉาบปูนและทาสี) แล้วเสร็จ, หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำความหลังคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนัง-ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 3,4 ฉาบปูนผนังชั้นที่ 1,2 ,6มุงหลังคา,ก่อสร้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้ว = 2,58/4,503,30 บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2331/63 ลว. 9 มี.ค. 63 - 3,310,000.-บาท - ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังชั้นที่ 3,4 มุงหลังคา ,ก่อสร้างรั้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ปูกระเบื้อง,ก่อสร้างรั้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,894,503 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ, ติดตั้งสุขภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ,ติดตั้งดวงโคมไฟ,ติดตั้งสุขภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/6751 ลว.13 ก.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/9144 ลว.26 ต.ค.63 = 7,310,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

