



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ-ถนนมิตรไมตรี

รหัสโครงการ... : 10000000-3842

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,196,236 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ 0-2224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตเมืองบุรี เขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ร้อยละ 70

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง 2.งานวางท่อระบายน้ำ 3.งานกำแพงกันดิน 4.งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดินและก่อสร้าง Box Culvert 5.ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,225,606 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง 2.งานวางท่อระบายน้ำ 3.งานกำแพงกันดิน 4.งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดินและก่อสร้าง Box Culvert 5.ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert 5. ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง หมายเหตุ รองผว.ให้ดำเนินการช่วง 700 เมตร จากถนนนิมิตใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.85 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 25,962,575 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert 5. ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง หมายเหตุ รองผว.ให้ดำเนินการช่วง 700 เมตร จากถนนนิมิตใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 15,914,289 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4.งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานตลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.98 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานท่อลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานท่อลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานท่อลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ-ถนนมิตรไมตรี

รหัสโครงการ... : 10000000-3842

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,196,236 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ 0-2224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง  
-เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย  
เป้าหมาย ร้อยละ 70

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง 2.งานวางท่อระบายน้ำ 3.งานกำแพงกันดิน 4.งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดินและก่อสร้าง Box Culvert 5.ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.07 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,225,606 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง 2.งานวางท่อระบายน้ำ 3.งานกำแพงกันดิน 4.งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดินและก่อสร้าง Box Culvert 5.ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.23 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert 5. ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง หมายเหตุ รองผว.ให้ดำเนินการช่วง 700 เมตร จากถนนนิมิตใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.85 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 25,962,575 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert 5. ผู้รับจ้างรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารส่งมอบสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วจำนวน 27 แห่ง ศาลา คสล. ที่ สจส. รื้อย้าย จำนวน 1 แห่ง หมายเหตุ รองผว.ให้ดำเนินการช่วง 700 เมตร จากถนนนิมิตใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.36 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้น โครงการฯและงานก่อสร้างสะพานตลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.30 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 15,914,289 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4.งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานตลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานตลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.62 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รองผว.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานตลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.01 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,093,766 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ</p> <p>3. งานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ รongผ.ให้เร่งรัดปุกระเบื้องทางเท้าช่วงต้นโครงการฯและงานก่อสร้างสะพานท่อลอดสี่เหลี่ยมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์เครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 2/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.21 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

