



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์

รหัสโครงการ... : 10000000-3855

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-06-27 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 81,070,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-12-19 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 30,422,121 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไตรรัตน์ จินตามรกฏ 08 7495 3053 นายพนาไพร เมฆพัฒน์ 08 1867 1649 สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร สะพานรถยนต์ข้ามถนนขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง สะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง

ระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรจรสเคราะห์ และอื่น ๆ รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร

เป้าหมายร้อยละ 50

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓- ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 17,902,059 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,520,062 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดินคันหินและทางเท้า -			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน
 คันหินและทางเท้า□□□□□□
 - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์□- ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขทาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์
 รหัสโครงการ... : 10000000-3855 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 เริ่มต้นโครงการ : 2018-06-27 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 81,070,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2019-12-19 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 30,422,121 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไตรรัตน์ จินตามรกฏ 08 7495 3053 นายพนาไพร เมฆพัตน์ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร สะพานรถยนต์ข้ามถนนขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง สะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง
 ระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรจรสเคราะห์ และอื่น ๆ รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร
 เป้าหมายร้อยละ 50

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 17,902,059 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมทรายคันทาง -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า -
 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,520,062 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.30 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
รายงานครั้งที่9	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.40 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
รายงานครั้งที่10	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.55 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดินคันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
รายงานครั้งที่11	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.75 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
รายงานครั้งที่12	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.80 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า□□□□□ - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสนิทวงศ์□- ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

