



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา

รหัสโครงการ... : 10000000-3862

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 105,176,852 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3,200 ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนสายหลักรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มประสิทธิภาพของถนนให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานกรุยทาง ขุดตอ 2.งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3.งานถมทราย คั่นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.63 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,255,122 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานกรุยทาง ขุดตอ 2. งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3. งานถมทราย คั่นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกรุยทางขุดตอ 2. งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3. งานถมทรายคั่นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,811,967 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกรุยทางขุดตอ 2.งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3.งานถมทรายคั่นทางงานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,210,518 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกรุยทาง ขุดตอ 2. งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3. งานถมทราย คั่นทาง งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 15,746,065 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปู Geotextile งานทรายถมคั่นทาง 2. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานคั่นหินรางตั้งและกำแพงกันดิน		
	3. งานถมทราย คั่นทาง งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,749,997 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปู Geotextile งานทรายถมคั่นทาง 2. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานคั่นหินรางตั้งและกำแพงกันดิน		
	3. งานถมทราย คั่นทาง งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.76 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,537,890 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานรองพื้นที่ทางลูกรัง 2. งานปู Geogrid งานคั่นหินรางตั้งและกำแพงกันดิน 3.งานพื้นที่ทางหินคลุก		
	งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคั่นหินรางตั้งและกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,027,485 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคั่นหินรางตั้งและกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,837,807 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ		
	2. งานคั่นหินรางตั้งและกำแพงกันดิน		
	3. งานปูกระเบื้องทางเท้า งานผิวทางแอสฟัลต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.22 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา

รหัสโครงการ... : 10000000-3862

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 105,176,852 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3,200 ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนสายหลักรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มประสิทธิภาพของถนนให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานกรุยทาง ขุดตอ 2.งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3.งานถมทราย คั่นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.63 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,255,122 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานกรุยทาง ขุดตอ 2. งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3. งานถมทราย คั่นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.51 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกรุยทางขุดตอ 2. งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3. งานถมทรายคั่นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.24 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,811,967 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกรุยทางขุดตอ 2.งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3.งานถมทรายคั่นทางงานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.62 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,210,518 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกรุยทาง ขุดตอ 2. งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ 3. งานถมทราย คั่นทาง งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.60 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 15,746,065 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปู Geotextile งานทรายถมคั่นทาง 2. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานคั่นหินรางต้นและกำแพงกันดิน 3. งานถมทราย คั่นทาง งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.05 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,749,997 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปู Geotextile งานทรายถมคั่นทาง 2. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานคั่นหินรางต้นและกำแพงกันดิน 3. งานถมทราย คั่นทาง งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.76 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,537,890 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานรองพื้นที่ทางลูกรัง 2. งานปู Geogrid งานคั่นหินรางต้นและกำแพงกันดิน 3.งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคั่นหินรางต้นและกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.97 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,027,485 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคั่นหินรางต้นและกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.86 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,837,807 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นที่ทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคั่นหินรางต้นและกำแพงกันดิน 3. งานปูกระเบื้องทางเท้า งานผิวทางแอสฟัลต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.22 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

