



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 10000000-3865

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,207,415 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

-ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี

-เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

ร้อยละ 60

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,235,882 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานวางบ่อพัก ผังซ้ายทางช่วงจากถนนพุทธมณฑล สาย2 -ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แล้ว เสร็จ 1 แห่ง รวมแล้วเสร็จ 52 แห่ง - งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงทวีวัฒนาแล้วเสร็จรวมแล้ว 54 ต้น - งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 แล้วเสร็จ รวมแล้ว 250 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานวางบ่อพัก ผังซ้ายทางช่วงจากถนนพุทธมณฑล สาย2 -ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แล้วเสร็จ 1 แห่ง รวมแล้วเสร็จ 52 แห่ง- งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงทวีวัฒนาแล้วเสร็จรวมแล้ว 54 ต้น- งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 แล้วเสร็จ รวมแล้ว 250 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,281,665 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการเทพากท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.01 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.59 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,753,563 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.51 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.54 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.49 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 8,936,305 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.66 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 10000000-3865

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,207,415 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

-ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อน้ำที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี

-เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

ร้อยละ 60

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,235,882 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานวางบ่อพัก ผังซ้ายทางช่วงจากถนนพุทธมณฑล สาย2 -ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แล้วเสร็จ 1 แห่ง

รวมแล้วเสร็จ 52 แห่ง - งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงทวีวัฒนาแล้วเสร็จรวมแล้ว 54 ต้น -

งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 แล้วเสร็จ รวมแล้ว 250 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานวางบ่อพัก ผังซ้ายทางช่วงจากถนนพุทธมณฑล สาย2 -ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แล้วเสร็จ 1 แห่ง

รวมแล้วเสร็จ 52 แห่ง - งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงทวีวัฒนาแล้วเสร็จรวมแล้ว 54 ต้น-

งานขุดล้อมต้นไม้ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 แล้วเสร็จ รวมแล้ว 250 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,281,665 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการเทพาท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.01 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.59 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,753,563 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.51 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 12/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.54 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.34 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำปากกระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.49 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 8,936,305 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพักและท่อระบายน้ำป่ากระซัง และดำเนินการวางกำแพงกันดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

