



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 สะพาน พื้นที่เขตบางซื่อและเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 10000000-3871

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,650,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ณัฐวุฒิ ชัยวงศ์ โทรศัพท์ 085 148-3580 02 246-0296 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธามีสะพานข้ามคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบมากกว่า 900 สะพาน ซึ่งปัจจุบันสะพานหลายแห่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุดเสียหายไปแล้วจำนวนมาก แต่ยังมีสะพานอีกหลายแห่งที่ยังมีสภาพชำรุดเนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับงบประมาณไม่เพียงพอกับจำนวนสะพานปัจจุบันสำนักการโยธามีระบบการบริหารงานบำรุงรักษาทางและสะพานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงถนนและสะพานของสำนักการโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งระบบสามารถประเมินข้อมูลความเสียหายที่ได้จากการสำรวจสะพานออกมาเป็นระดับได้ทั้งหมด 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับ 5 ดีมาก จนถึง 0 วิกฤติ โดยสะพานที่จัดซ่อมในโครงการนี้ระบบฯ ได้ประเมินออกมาอยู่ในระดับ 1 คือ วิกฤติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดซ่อมปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่ชำรุดเสียหายให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 ด้านที่ 1 มิติที่ 1.5 ปลอดภัยอุบัติเหตุจากสิ่งก่อสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซ่อมและเสริมกำลังสะพานจำนวน 4 สะพานได้แก่

- 1. สะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูง) ถนนเตชะวานิช พื้นที่เขตบางซื่อ
- 2. สะพานข้ามคลองเปรมประชา ถนนเตชะวานิช พื้นที่เขตบางซื่อ
- 3. สะพานข้ามคลองออเงินน้อย ถนนสุขาภิบาล 5 พื้นที่เขตสายไหม
- 4. สะพานข้ามคลองท่าแร่ ถนนวัชรพล พื้นที่เขตสายไหม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2561 :แต่งตั้งราคา คกก. ราคากลาง (ตามแผน 48 %)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/12/2561 :จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2562 : เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเสนอและสนย. สั่งการ สก.สนยจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเสนอและสนย. สั่งการ สก.สนยจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/3/2562 : เสนอขอ.สนย.แจ้ง คกก.ราคากลางทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง(ทบทวนราคากลาง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/5/2562 : สรุปรื่องเสนอ ขอ.สนย.สั่งการ สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

