



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน พื้นที่เขตวัฒนา คลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 3,39

รหัสโครงการ... : 10000000-3872

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,413,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย อรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ โทรศัพท์ 02 246-0296

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธามีสะพานข้ามคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบมากกว่า 900 สะพาน ซึ่งปัจจุบันสะพานหลายแห่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุดเสียหายไปแล้วจำนวนมาก แต่ยังมีสะพานอีกหลายแห่งที่ยังมีสภาพชำรุดเนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับงบประมาณไม่เพียงพอกับจำนวนสะพานปัจจุบันสำนักการโยธามีระบบการบริหารงานบำรุงรักษาทางและสะพานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงถนนและสะพานของสำนักการโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งระบบสามารถประเมินข้อมูลความเสียหายที่ได้จากการสำรวจสะพานออกมาเป็นระดับได้ทั้งหมด 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับ 5 ดีมาก จนถึง 0 วิกฤติ โดยสะพานที่จัดซ่อมในโครงการนี้ระบบฯ ได้ประเมินออกมาอยู่ในระดับ 1 คือ วิกฤติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสะพานที่อยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานจัดซ่อมโครงสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน ได้แก่

- 1. สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 3 พื้นที่เขตวัฒนา
- 2. สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 39 พื้นที่เขตวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2561 :ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/12/2561 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2562 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2562 ตั้งคณะกรรมการราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/3/2562 : เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทาราคากลาง ร้อยละ 85	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาวิจารณ์			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 27/8/2562 : ขึ้นประกาศแล้วยื่นเอกสาร			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 20/9/2562 : ขึ้นประกาศแล้วยื่นเอกสาร			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 9/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

