



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนคูบอน ช่วงจากถนนคูบอนถึงถนนคูขนานวงแหวน  
กาญจนภิเษก พื้นที่เขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปีงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-3890

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,291,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,400,329 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิพงษ์ ชะนากลาง, นายธรรมมะ ทองอยู่, นางนุชจะลี นิลพร้อมใจ (2551-04-18-88) : นางพรณี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากผิวจราจรปัจจุบันเป็น ค.ส.ล. มีการทรุดตัว ซ้ำรูด แตกร้าว เป็นหลุมบ่อ ไม่สะดวกต่อการสัญจรเป็นอย่างมาก อาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี
2. เพื่อยืดอายุการใช้งานของผิวจราจรและทางเท้า
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงผิวจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 11,400,329 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

