



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนชวยรามคำแหง 24

รหัสโครงการ... : 10000000-3904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวหรรษา อมาตยกุล โทร 02 246 0301 ต่อ 2026

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนชวยรามคำแหง 24

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียง และการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึง สะพานข้ามคลองจิก ที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เสียหาย

ให้มีสภาพที่ดี เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้สัญจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหงและบริเวณใกล้เคียง

โดยทำการก่อสร้างทางยกระดับ ปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนชวยรามคำแหง 24 และแก้ปัญหาการทรุดตัวของผิวการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.20 เมตร และก่อสร้างปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนชวยรามคำแหง 24 ขนาด 4 - 6

ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายการจราจร งานประกอบอื่นๆ

3.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัว

3.3 ความยาวทั้งโครงการรวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 85 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ได้ผลงานร้อยละ 85 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ได้ผลงานร้อยละ 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 90 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกร่างแบบบูรณาการ และ ผอ.สนย.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบบูรณาการได้ผลงานร้อยละ 70 จัดทำราคากลางได้ผลงานร้อยละ 70 คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบแบบบูรณาการ และราคากลางได้เดือนเมษายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง กทม.ว่าคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลว 24 เมษายน 2562 - ผอ. สนย. ลงนามหนังสือเรียน ป.กท. ตามหนังสือ กท 0910/1079 ลว 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง - ผว.กท.ลงนามหลักเกณฑ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - สนย.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้ กฟน. / กปน. ทราบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - กฟน./กปน. แจ้งงบประมาณประกวดราคาพร้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเสนอขอประกวดราคา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เสนอ ป.กท.เพื่อขอเห็นชอบ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ กท 0901/1747 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างสำนักเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขายเอกสารและยื่นซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ส.ค.-4 ก.ย.2562 ยื่นข้อเสนอด้านราคาวันที่ 5 กันยายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคาวันที่ 5 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาผลของ กกก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัชวิ และถนนซอยรามคำแหง 24

รหัสโครงการ... : 10000000-3904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรรษา อมาตยกุล โทร 02 246 0301 ต่อ 2026

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัชวิ และถนนซอยรามคำแหง 24

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียง และการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึง สะพานข้ามคลองจิก ที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เสียหาย ไม่มีสภาพที่ดี เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้สัญจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหงและบริเวณใกล้เคียง

โดยทำการก่อสร้างทางยกระดับ ปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนซอยรามคำแหง 24 และแก้ปัญหาการทรุดตัวของผิวการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.20 เมตร และก่อสร้างปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนซอยรามคำแหง 24 ขนาด 4 - 6

ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายการจราจร งานประกอบอื่นๆ

3.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว

3.3 ความยาวทั้งโครงการรวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 85		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ได้ผลงานร้อยละ 85		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ได้ผลงานร้อยละ 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 80		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 90		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกร่างแบบรูปรายการ และ ผอ.สนย.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง</p>		
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการได้ผลงานร้อยละ 70 จัดทำราคากลางได้ผลงานร้อยละ 70 คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลางได้เดือนเมษายน 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง กทม.ว่าคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลง 24 เมษายน 2562</p> <p>- ผอ. สนย. ลงนามหนังสือเรียน ป.กท. ตามหนังสือ กท 0910/1079 ลง 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง - ผว.กท.ลงนามหลักเกณฑ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - สนย.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้ กฟน. / กปน. ทราบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - กฟน./กปน. แจ้งงบประมาณประกวดราคาพร้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเสนอขอประกวดราคา</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เสนอ ป.กท.เพื่อขอเห็นชอบ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ กท 0901/1747 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างสำนักเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขายเอกสารและยื่นซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ส.ค.-4 ก.ย.2562 ยื่นข้อเสนอด้านราคาวันที่ 5 กันยายน 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคาวันที่ 5 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาผลของ คกก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

