



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน

รหัสโครงการ... : 10000000-3906

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 37,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจุฑา มีพุกษ์ โทร 02 246 0301 ต่อ 2026

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่ง ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ โดยเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาย ง3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ลีแยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
- 2.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน
- 2.4 เพื่อกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 85 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 85 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.TOR และ คกก.ราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.ราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนค9)ตั้ง คกก. TOR และคกก.ราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกร่างแบบรูปรายการ และ ผอ.สนย.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สวก.เสนอขอเห็นชอบราคากลาง วันที่ 9 เมษายน 2562 ร.ผอ.สนย. สั่งการ ล.สนย.พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนาม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง กทม.ว่าคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลว 24 เมษายน 2562 - ผอ. สนย. ลงนามหนังสือเรียน ป.กท. ตามหนังสือ กท 0910/1079 ลว 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง - ผว.กท.ลงนามหลักเกณฑ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - สนย.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้ กพท. / กปน. ทราบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - กพท./กปน. แจ้งงบประมาณประกวดราคาพร้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเสนอขอประกวดราคา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เสนอ ป.กท.เพื่อขอเห็นชอบ ประมวลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ กท 0901/1748 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างสำนักเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขยายเอกสารและยื่นซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ส.ค.-4 ก.ย.2562			
	ยื่นข้อเสนอด้ำนราคาวันที่ 5 กันยายน 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคาวันที่ 5 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาผลของ กกก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
รหัสโครงการ...	: 10000000-3906
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2562
เริ่มต้นโครงการ :	: 2018-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 37,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2019-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นายจุฑา มีพฤกษ์ โทร 02 246 0301 ต่อ 2026
ผู้ประสานงาน สยป :	: น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่ง ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ โดยเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาย ง3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ลีแยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ติดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
- 2.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน
- 2.4 เพื่อกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 85			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 85			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง กกก.TOR และ กกก.ราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน กกก.จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง กกก.ราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนc9)ตั้ง กกก. TOR และกกก.ราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกร่างแบบบูรณาการ และ ผอ.สนย.อนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว			
	อยู่ระหว่างแจ้งการแต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สวก.เสนอขอเห็นขบราคากลาง วันที่ 9 เมษายน 2562 ร.ผอ.สนย. สั่งการ			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ล.สนย.พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนาม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของราคา
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง กทม.ว่าคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลว 24 เมษายน 2562
- ผอ. สนย. ลงนามหนังสือเรียน ป.กทม. ตามหนังสือ กท 0910/1079 ลว 2 พฤษภาคม 2562  
 อยู่ระหว่าง - ผว.กทม.ลงนามหลักเกณฑ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  
 - สนย.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้ กพน. / กปน. ทราบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
 - กพน./กปน. แจ้งงบประมาณประกวดราคาพร้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเสนอขอประกวดราคา
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เสนอ ป.กทม.เพื่อขอเห็นชอบ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ กท 0901/1748 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างสำนักเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขายเอกสารและยื่นซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ส.ค.-4 ก.ย.2562  
 ยื่นข้อเสนอด้ำนราคาวันที่ 5 กันยายน 2562
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคาวันที่ 5 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาผลของ กกก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

