





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	อยู่ระหว่างแจ้งการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการได้ผลงานร้อยละ 70 จัดทำราคากลางได้ผลงานร้อยละ 50 คาดว่าจะเสนอราคากลางเดือนเมษายน 2562
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง กทม.ว่าคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลง 24 เมษายน 2562 - ผอ. สนย. ลงนามหนังสือเรียน ป.กทม. ตามหนังสือ กท 0910/1079 ลง 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง - ผว.กทม.ลงนามหลักเกณฑ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - สนย.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้ กฟน. / กปน. ทราบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - กฟน./กปน. แจ้งงบประมาณประกวดราคาพร้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเสนอขอประกวดราคา
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สวก.เสนอ ผอ.สนย. ตามหนังสือ กท 0910/อ.1004 ลง 18 ก.ค.2562 เพื่อนำเรียน ป.กทม. เสนอ ผว.กทม. ให้ความเห็นชอบประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สก.สนย. ลงเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 9-15 ส.ค.2562
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีผู้วิจารณ์ คกก.ยื่นคุณสมบัติเดิมตอบผู้ค้า วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ออกประกาศประกวดราคา วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 25 ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว

รหัสโครงการ... : 10000000-3910 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 90,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีปรณ ศรีวรรณ โทร 02 246 0301 ต่อ 2026 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร (สำนักการโยธา) ได้ดำเนินการโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นเส้นทางตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ถนนสาย ง.1) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจราจร และเสริมโครงข่ายถนนบริเวณใกล้เคียง โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความจำเป็น สาเหตุสำคัญของโครงการ และขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ตามแนวนถนนในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
- 2.2 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางตามแนวตะวันออก ? ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมต่อกับถนนเทพารักษ์ (จ.1) สู่พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตคลองสามวา หนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง
- 2.3 เพื่อแบ่งเบาการจราจรในถนนรามอินทรา และถนนเกษตร ? นวมินทร์ โดยเฉพาะ ถนนรามอินทรา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู
- 2.4 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สถานีสะพานใหม่) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สถานีการเคหะและสถานีดอนเมือง) และสนามบินดอนเมือง
- 2.5 เชื่อมต่อการเดินทางจากการเดินทางทางน้ำในคลองสอง ? คลองลาดพร้าว ในอนาคตสู่ถนนวิภาวดีรังสิตและสนามบินดอนเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3.1 ก่อสร้างถนน 5-6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะทางประมาณ 920 เมตร
  - 3.2 ก่อสร้างสะพานยกระดับ 1 ช่องจราจร พร้อมถนน เพื่อเชื่อมต่อเข้าสนามบินดอนเมือง พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 3.3 ก่อสร้างถนน(ขาออก) ขนาด 3 ช่องจราจร และสะพานเลียบบลวงลาดพร้าว(ขาเข้า) ขนาด 3 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะทางประมาณ 630 เมตร
- ระยะทางรวมทั้งโครงการ ประมาณ 1,550 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบได้ผลงานร้อยละ 98 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.60 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมาณราคา ได้ผลงานร้อยละ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคาได้ผลงานร้อยละ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบบูรณาการ และ คกก.ราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกร่างแบบบูรณาการ และ ผอ.สนย.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบบูรณาการได้ผลงานร้อยละ 70 จัดทำราคากลางได้ผลงานร้อยละ 50 คาดว่าจะเสนอราคากลางเดือนเมษายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง กทม.ว่าคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลว 24 เมษายน 2562 - ผอ. สนย. ลงนามหนังสือเรียน ป.กท. ตามหนังสือ กท 0910/1079 ลว 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง - ผว.กท.ลงนามหลักเกณฑ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - สนย.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้ กฟน. / กปน. ทราบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - กฟน./กปน. แจ้งงบประมาณประกวดราคาพร้อม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเสนอขอประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สวก.เสนอ ผอ.สนย. ตามหนังสือ กท 0910/อ.1004 ลว 18 ก.ค.2562 เพื่อนำเรียน ป.กท. เสนอ ผว.กท. ให้ความเห็นชอบประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สก.สนย. ลงเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 9-15 ส.ค.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีผู้วิจารณ์ คกก.ยื่นคุณสมบัติเดิมต่อผู้ค้า วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ออกประกาศประกวดราคา วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ยื่นขอเสนอราคาวันที่ 25 ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

