



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจรถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคูขนานมอเตอร์เวย์ถึงสะพานข้ามคลองลำมะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-3934

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,184,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 12,445,978 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
- ถนนถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคูขนานมอเตอร์เวย์ถึงสะพานข้ามคลองลำมะขาม มีสภาพชำรุดแตกกราวเป็นจำนวนมากและขยายแนวรอยต่อมีการหลุดร่อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
- ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๕ พื้นที่ประมาณ ๓,๒๖๔ ตร.ม. และขยายแนวรอยต่อแฉก ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๖๖,๗๑๐ ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/11/2561 : 1. ผอ. สกบ. อนุมัติใช้วัสดุเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเข้าดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/1/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/1/2562 : 1. บริษัทฯ ขอเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 เป็นเงิน 7,709,568.00 บาท 2. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 3. บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เป็นเงิน 4,736,580.00 บาท 4. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 5. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,445,978 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/2/2562 : 1. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และส่งเบิกเงินแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

