



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ช่วงจากบริเวณทางรถไฟถึงแยกถนนอโศกมนตรี พื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย (ต่อเนื่องปีงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-3935

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,960,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,056,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- แก้ไขปัญหาทางเท้าที่มีสภาพชำรุดบริเวณบริเวณทางรถไฟถึงแยกถนนอโศกมนตรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงทางเท้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/11/2561 : 1. ร.สนย. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 ตามหนังสือที่ กท 0901/3605 ลว. 9 ต.ค.61 2. ล.สนย. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 13 ต.ค. 61 3. อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง และ แจ้งให้ผู้ชนะฯ นำหลักประกันสัญญามามอบให้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : 1. สัญญาจ้างเลขที่ สนย.1/2562 ลว. 9 พ.ย.61 (10 พ.ย.61 -8 พ.ค.62) 2. แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ขออนุมัติใช้วัสดุ 4. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 5			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 7			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 8			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 11/1/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 12.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 30/1/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 20			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 12/2/2562 : 1. ปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 23			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 26/2/2562 :1.ปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 51			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 14/3/2562 : ปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 57			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 27/3/2562 : 1. บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 เป็นจำนวนเงิน 8,056,900.00 บาท 2. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 3. ปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,056,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 10/4/2562 : 1. ปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 68			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 26/4/2562 : 1. ปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 91			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	2. อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญาจ้างฯ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 28/5/2562 : 1.ผู้รับจ้างส่งมอบงวดที่สุดท้าย เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2. ตรวจรับงานวันที่ 22 พ.ค.62		
	3. อยู่ระหว่างรายงานผู้สั่งจ้างทราบ		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท :: 14/6/2562 : 1.ผู้สั่งจ้างทราบแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท :: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท :: 11/7/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท :: 9/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

