



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่า ช่วงจากทางโรงกลั่นน้ำมัน
ปตท. ถึงวัดสะพาน พื้นที่เขตคลองเตย

รหัสโครงการ... : 10000000-3937

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,950,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าของถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงทางเท้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในย่านนี้และประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสายนี้ผ่านไป-มาอย่างสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางดิน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
- ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการที่ใช้สัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท ๑ ถึงซอยสุขุมวิท ๘๑ พื้นที่เขตวัฒนา ความยาวประมาณ ๕๕,๘๙๐ ม.เมตร จัดซ่อมทางเท้าและสร้างทางลาดคนพิการ กว้าง ๓ - ๔ เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/11/2561 : 1. ดำเนินการเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและเอกสารร่าง ระหว่างวันที่ 2 -7 พ.ย.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : 1.ไม่มีผู้ประชาวิจารณ์ 2. ประกาศจำหน่ายแบบ วันที่ 13- 29 พ.ย.61 กำหนดเสนอราคา 30 พ.ย.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2561 : 1. มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2561 : 1. บ. ก.ส. 54 จก. เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ระหว่างต่อรองราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/1/2562 : 1. บริษัทฯ ขอยืนยันราคาที่เสนอไว้เดิม 2. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีมติเห็นควรจ้าง บริษัทฯ ก.ส.54. จำกัด และอยู่ระหว่างสรุปรายงานผลให้ ร.สนย.ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและขออนุมัติจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/2/2562 : 1. รอง สนย. อนุมัติเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 ตามหนังสือที่ กท 0901/301 ลงวันที่ 26 ม.ค.62 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ก.ส. 54 จำกัด เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 3. อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/2/2562 : 1. แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาให้นำหลักประกันสัญญามามอบให้ 2. อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/3/2562 : 1. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ 29 มีนาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/4/2562 : 1. ผอ.สกบ. ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>2. สัญญาจ้างเลขที่ สนย.13/2562 ลว. 29 มี.ค.62 (30 มี.ค.62 - 26 ส.ค.62)</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>26/4/2562 : 1. ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ขออนุมัติใช้วัสดุ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>14/5/2562 : 1. ติดตั้งประชาสัมพันธ์</p> <p>2. ผอ. อนุมัติใช้วัสดุเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>28/5/2562 :1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 5</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p> <p>14/6/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 10</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p> <p>27/6/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 11</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p> <p>11/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 12</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p> <p>31/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 13</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p> <p>9/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 14</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p> <p>29/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 22.08</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่21 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท</p> <p>13/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 57.04</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่22 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท</p> <p>20/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 68.68</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่23 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท</p> <p>16/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 86.96</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่24 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท</p> <p>30/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 95.30</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท</p> <p>12/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

