



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักขอยสุขุมวิท 49 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา

รหัสโครงการ... : 10000000-3938

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,585,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าของถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงทางเท้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในย่านนี้และประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสายนี้ผ่านไป-มาอย่างสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คั่นหินรางดิน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
- ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการที่ใช้สัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวจราจร คั่นหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท ๑ ถึงซอยสุขุมวิท ๘๑ พื้นที่เขตวัฒนา ความยาวประมาณ ๕๕.๘๙๐ ม.เมตร จัดซ่อมทางเท้าและสร้างทางลาดคนพิการ กว้าง ๓ - ๔ เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/11/2561 :1. ประกาศจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 จำหน่ายแบบระหว่างวันที่ 1- 20 พ.ย. 61 และกำหนดเสนอราคา 21 พ.ย.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : 1.มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2561 :1. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีมติเห็นควรยกเลิกประกาศงานจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่เกิดการแข่งขัน 2. เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ประกาศยกเลิก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/1/2562 : 1. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการฯ คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/2/2562 : 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขอเสนอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/2/2562 :1. ผอ.สทบ. เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 2. อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/3/2562 : 1. ผอ.สทบ. เห็นชอบร่างประกาศ และร่างเอกสารฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 2. ทำการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 6 มี.ค.62 3. ไม่มีผู้ประกวดราคาแต่อย่างใด 4. รายงานผลและ ผอ.สทบ. เห็นชอบประกาศและเอกสารฯ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 5. ดำเนินการประกาศเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 11 -27 มี.ค.62 และกำหนดให้เสนอราคาวันที่ 28 มี.ค.62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/3/2562 : 1.อยู่ระหว่างให้ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/4/2562 : 1. มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 4 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	2. บริษัท ไทยสเลอร์ซีล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สรุปผล		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 14/5/2562 : 1. ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญาามอบให้เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้างและลงนามสัญญาจ้าง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 28/5/2562 : 1. ผอ.สภบ.ลงนามสัญญาจ้างแล้ว สัญญาจ้างเลขที่ สภบ.12/2562 ลว. 22 พ.ค.62	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2. อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 14/6/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 2.4	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท :: 27/6/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 5	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท :: 11/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 6	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท :: 31/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 7	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท :: 9/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 34.23	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท :: 29/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 83.36	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท :: 13/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 96.08	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท :: 20/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 98.24	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท :: 16/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

