



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากถนนร่มเกล้าถึงคลองหัวตะเข้ พื้นที่เขตลาดกระบัง  
 รหัสโครงการ... : 10000000-3939 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562  
 เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 33,558,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าของถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงทางเท้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในย่านนี้และประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสายนี้ผ่านไป-มาอย่างสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้การปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางดิน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
- ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการที่ใช้สัญจรไปมา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท ๑ ถึงซอยสุขุมวิท ๘๑ พื้นที่เขตวัฒนา ความยาวประมาณ ๕๕.๘๘๐ ม.เมตร จัดซ่อมทางเท้าและสร้างทางลาดคนพิการ กว้าง ๓ - ๔ เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี  
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 6/11/2561 : 1. ประกาศจัดจ้าง เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 กำหนดจำหน่ายแบบวันที่ 6- 22 พ.ย.61 และเสนอราคาวันที่ 23 พ.ย.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2561 : 1. มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 12/12/2561 : 1. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีหนังสือขอต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายต่ำสุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/12/2561 : 1. คณะกรรมการฯ รายงานผล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 11/1/2562 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและขออนุมัติจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 12/2/2562 : 1. รอง สนย. อนุมัติเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 ตามหนังสือที่ กท 0901/281 ลว. 28 มี.ค.62 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 3. อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/2/2562 : 1. แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาให้นำหลักประกันสัญญามอบให้ 2. รอลงนามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/3/2562 : 1. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ 29 มีนาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 10/4/2562 : 1. ร.สนย. ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 2. สัญญาจ้างเลขที่ สนย.10/2562 ลว. 29 มี.ค.62 (30 มี.ค.62 -25 ก.ย.62)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 26/4/2562 : 1. ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ขออนุมัติใช้วัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 14/5/2562 : 1. ติดตั้งประชาสัมพันธ์ 2. ผอ. อนุมัติใช้วัสดุเรียบร้อยแล้ว 3. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ (ครั้งที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 28/5/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 1.5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 14/6/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 2.54 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 27/6/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 7.53 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 11/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 25.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18 :: 31/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 34.17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19 :: 9/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 57 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20 :: 29/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 78.20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21 :: 13/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 86.29 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22 :: 20/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 86.67 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23 :: 16/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 96.25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24 :: 30/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่25 :: 12/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 92 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่26 :: 2/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 26) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

