



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

รหัสโครงการ... : 10000000-3963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 54,494,633 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง ยาวประมาณ 1,950 ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ		
	แนวผนังกันอุปกรณืใช้ในการจัดการจราจร- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง- อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้ายผิวจราจรเดิม- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเครื่องจักรและพื้นที่ทำเสาเข็มเจาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.47 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ		
	แนวผนังกันอุปกรณืใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้ายผิวจราจรเดิม - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเครื่องจักรและพื้นที่ทำเสาเข็มเจาะ - อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนาม		
	- อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณแนวผนังกันอุปกรณืใช้ในการจัดการจราจร		
	- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนาม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Anchor Pile)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,926,237 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ		
	แนวผนังกันอุปกรณืใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างติดตั้ง Barrier		
	ขยายพื้นที่ก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Anchor Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.25 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกันอุปกรณืใช้ในการจัดการจราจร		
	- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง		
	- อยู่ระหว่างติดตั้ง Barrier ขยายพื้นที่ก่อสร้าง		
	- อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม		
	- อยู่ระหว่างเตรียมการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile))		
	- อยู่ระหว่างเตรียมการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.11 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 10/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกันอุปรกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง อยู่ระหว่างติดตั้ง Barrier ขยายพื้นที่ก่อสร้าง อยู่ระหว่างเตรียมการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	อยู่ระหว่างเตรียมการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.71 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกันอุปรกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)) - อยู่ระหว่างการทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.80 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 10	:: 7/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกันอุปรกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างติดตั้ง Barrier ขยายพื้นที่ก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.55 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 40,568,396 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 11	:: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกันอุปรกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างติดตั้ง Barrier ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ? อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม ? อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) ? อยู่ระหว่างการทำฐานรากโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

รหัสโครงการ... : 10000000-3963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 54,494,633 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง ยาวประมาณ 1,950 ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร

- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง

- อยู่ระหว่างติดตั้ง Barrier ขยายพื้นที่ก่อสร้าง

? อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม

? อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile)

? อยู่ระหว่างการทำฐานรากโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

