



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัว ถนนสุขาภิบาล 5 พื้นที่เขตบางเขน (งบต่อเนื่อง งบประมาณปี2561-2562)

รหัสโครงการ... : 10000000-3977

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,230,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,230,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ณัฐวุฒิ ชัยวงศ์ โทรศัพท์ 085 148-3580 02 246-0296 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สะพานข้ามคลองบัวเป็นส่วนหนึ่งของถนนสุขาภิบาล5 ช่องจราจรของสะพาน3 ช่องจราจร ส่วนถนนสุขาภิบาล 5 มี 4 ช่องจราจร (สภาพคอขวด) ประชาชนได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตบางเขน และสำนักงานเขตได้แจ้งให้สำนักการโยธา ทราบว่าในบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีความเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้ลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงขยายความกว้างของสะพานข้ามคลองบัวจากปัจจุบัน 3 ช่องจราจรให้มีขนาด 4 ช่องจราจรเท่ากับถนน ลดปัญหาสะพานเป็นคอขวด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. งานขยายความกว้างของสะพาน
- 2. งานขยายความกว้างของเชิงลาดสะพาน
- 3. งานปรับปรุงรอยต่อสะพาน
- 4. งานปรับปรุงผิวจราจรสะพานและเชิงลาด
- 5. งานปรับปรุงโครงสร้างสะพานเดิม
- 6. งานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคั่นหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2561 : เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/12/2561 :เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/3/2562 ลงนามสัญญา วันที่ 18 มีนาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 4/6/2562 :ดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,230,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

