



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงจากแยกโคกมนตรีถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตห้วยขวาง
 รหัสโครงการ... : 10000000-3980 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 37,562,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 37,562,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยอดจำปี (022452657) ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มีสภาพเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อำนวยความสะดวกต่อประชาชน เป็นพื้นที่ใช้สอยด้านสาธารณสุขประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางดินและสะพานต่างๆ การบูรณะป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย
 ป้ายประกาศของทางราชการ ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ของถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
 - ติดตามเร่งรัดซ่อมแซม ถนน ทางเท้าอันเนื่องมาจากการวางท่อประปา สายไฟฟ้าและระบบสัญญาณไฟจราจรให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ (กำหนดให้ยื่นเสนอราคา วันที่ 30 พ.ย.61) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/12/2561 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ (กำหนดให้ยื่นเสนอราคา วันที่ 30 พ.ย.61) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2561 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการประมูลฯ ตรวจสอบผลการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2562 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลประกวดราคาแล้ว เตรียมประกาศผู้ชนะและเสนออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/1/2562 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/2/2562 : อนุมัติจ้าง วันที่ 11 ก.พ.2562 อยู่ระหว่างฟังคำอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ 21 ก.พ.2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/3/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 37,562,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/4/2562 : - สัญญาเลขที่ สนย.11/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/4/2562 : - สัญญาเลขที่ สนย.11/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14 :: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 6/6/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 21/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

