



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนวงรีประชาพัฒนาช่วงจากถนนสรองประภาถึงถนนเทิดราชัน พื้นที่เขตดอนเมือง

รหัสโครงการ... : 10000000-3983 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 15,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 5,016,954 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะถนน 3)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชพล อัครภูมิ โทร 029111377 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากสภาพทางเท้าเดิม มีสภาพแตก หรุด ชำรุด สูงๆ ต่ำๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเกิดจากการทรุดตัวขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้งานทางเท้าในการสัญจรไป-มา

สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงคันหินและทางเท้า ให้อยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไป-มา

อีกทั้งจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามแก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในการสัญจร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาแล้ว เตรียมวัสดุก่อสร้าง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติใช้วัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อพื้นกระเบื้องเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ใส่เหล็ก geotextile ลงทรายถม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ใส่แผ่น geotextile ลงทรายถม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทูบร้อยคันหินเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 13/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ใส่แผ่น geotextile ลงทรายถม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทูบร้อยคันหินเดิม เทคันหิน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14 :: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ใส่แผ่น geotextile ลงทรายถม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทูบร้อยคันทินเดิม เทคันทิน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ใส่แผ่น geotextile ลงทรายถม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทูบร้อยคันทินเดิม เทคันทิน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงทรายถม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทูบร้อยคันทินเดิม เทคันทิน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 16/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงทรายถม เทคันทิน ปูกระเบื้องทางเท้า คสธ ปูกระเบื้องทางเท้า ตรวจสอบงานงวดที่ 1 เตรียมทำเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 1	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18 :: 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงทรายถม เทคันทิน ปูกระเบื้องทางเท้า เบิกจ่ายงวดที่ 1	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 5,016,954 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19 :: 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า ปรับปรุงฝาบ่อพัก	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20 :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า ปรับปรุงฝาบ่อพัก	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

