



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไท ช่วงจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสะพานหัวช้าง พื้นที่เขตราชเทวี

รหัสโครงการ... : 10000000-3995

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,417,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,947,063 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤช พรหมประเทศ 029111377

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนพญาไทเป็นถนนสายหลักในการจราจรและขนส่ง เป็นแหล่งธุรกิจและจุดเชื่อมต่อในการเดินทางและเป็นสถานที่ตั้งสถานที่ราชการ สถานประกอบการและที่พักอาศัยกลางแห่ง มีคนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจพบว่าทางเท้าในถนนพญาไทมีสภาพชำรุดทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและประชาชนผู้สัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ตลอดแนวถนนพญาไททั้ง 2 ฝั่ง ในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้อาศัย และสัญจรในบริเวณดังกล่าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุง ทางเท้า คอกต้นไม้ ฝาขอบเท้าให้เรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน
- บำรุงรักษา ตัดแต่ง ต้นไม้เดิมริมทาง ให้สวยงาม
- ขอความร่วมมือหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดระเบียบสาธารณูปโภค บ้าย และสัญญาณจราจรอื่นบนทางเท้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระเบียบ สะอาด สวยงามและปลอดภัยในการใช้ทางเท้าร่วมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคั่นหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคั่นหิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคั่นหินและรื้อทางเท้าเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปูกระเบื้องทางเท้า และปรับปรุงฝาขอบเท้าที่ระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปูกระเบื้องทางเท้า ปรับปรุงฝาขอบเท้าที่ระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเตรียมเอกสารเบิกเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 2 เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 5,754,181 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า เทคอนกรีตพื้นฐาน เทฐานหล่อเสาไฟ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า เทคอนกรีตพื้นฐาน เทฐานหล่อเสาไฟ (เบิกจ่ายงวดที่ 2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,358,686 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า เทคอนกรีตพื้นฐาน เทฐานหล่อเสาไฟ ตรวจรับงานงวดที่ 3 (17 พ.ค.)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 13/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า ติดตั้งเสาไฟ แบบเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	ตรวจรับงานงวดที่ 4 (11 มิ.ย.)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเท้า ติดตั้งเสาไฟ ตั้งเบิกจ่ายงวดที่ 3	เตรียมเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 4	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 6,591,952 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งเสาไฟ สายไฟ เบิกจ่ายงวดที่ 4	ตรวจรับงานงวดที่ 5	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 2,242,245 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อบรจกกระแสไฟฟ้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 16/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อบรจกกระแสไฟฟ้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อบรจกกระแสไฟฟ้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อบรจกกระแสไฟฟ้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการนัดประชุมไฟฟ้าสามเสนและคลองเตย เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62	เพื่อติดตามการบรรจุไฟฟ้า	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

