



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนประดิพัทธ์ ช่วงจากสี่แยกสะพานควายถึงทางรถไฟ พื้นที่เขตพญาไท

รหัสโครงการ... : 10000000-3996 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 10,242,436 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 10,242,436 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศชาติ ธีระศิลป์ 029111377 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนประดิพัทธ์เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนพหลโยธินและถนนพระรามที่ 6 ในบริเวณดังกล่าวเป็นย่านธุรกิจและที่พักอาศัยจำนวนมาก ปัจจุบันทางเท้ามีสภาพชำรุดทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน และในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซม เป็นเวลานานกว่า 10 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เมื่อทำการปรับปรุงคันหินและทางเท้าด้วยการปูกระเบื้องซีเมนต์อัดแรงขนาด 0.4 x 0.4 x 0.035 ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เมื่อทำการปรับปรุงทางเท้าแล้ว จะทำให้ผู้ใช้ทางเท้าได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการสัญจรบนทางเท้า รวมถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ดังกล่าว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นัดตรวจรับงานงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,242,436 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

