



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประจักษ์ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร  
พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/2)

รหัสโครงการ... : 10000000-4001

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุภ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนประจักษ์ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพชำรุด แตกร้าว และทรุดตัวเป็นแห่ง ๆ สมควรที่จะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไป - มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน ให้สะดวกและปลอดภัย
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ปรับปรุงผิวจราจรถนนประจักษ์ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ
- 2.บำรุงรักษา ซ่อมแซม และบูรณะถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันทันที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแผนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูป รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 9/4/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูป รายการ และรายละเอียด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/5/2562 : ผอ.สนย. เห็นชอบกลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 - อยู่ระหว่างเสนอ สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักการโยธา เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 7/6/2562 : ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 10/6/2562 : อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักการโยธา เดินขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 24/6/2562 : อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	- อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 10/7/2562 : - ผอ.สนย. เห็นขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	- อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 24/7/2562 : ผอ.สนย.เห็นขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 2/8/2562 : เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 20/8/2562 : เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 2/9/2562 : - เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562		
	- อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 19/9/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

