



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามคลองรางสะแก พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ... : 10000000-4025

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,683,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,904,350 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ปรัชญา กองแก้ว 02 246-0257

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวสมานมิตรพัฒนา พื้นที่เขตบางขุนเทียน พบว่า สะพานไม้ข้ามคลองปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เป็นผลเนื่องมาจากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างสะพานให้มีความแข็งแรง ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสัญจรผ่านไปมา และมีผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีความประสงค์จะดำเนินการงานปรับปรุงสะพาน

ทดแทนสะพานไม้ข้ามคลองที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้สะพานข้ามคลองมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้ใช้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามคลองรางสะแก พื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคั่นหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/2/2562 : ดำเนินการ		
	-เตรียมงาน (วางเหล็กCap Beam P4 Bracing P2,P3)		
	-ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,904,350 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอขยายสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

