



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางโพธิ์ล่าง พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ... : 10000000-4027

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,683,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,629,710 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ปรัชญา กองแก้ว 02 246-0257

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวสमानมิตรพัฒนา พื้นที่เขตบางขุนเทียน พบว่า สะพานไม้ข้ามคลองปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เป็นผลเนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างสะพานให้มีความแข็งแรง ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสัญจรผ่านไปมา และมีผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

มีความประสงค์จะดำเนินการงานปรับปรุงสะพาน

ทดแทนสะพานไม้ข้ามคลองที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้สะพานข้ามคลองมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้ใช้สัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางโพธิ์ล่าง พื้นที่เขตบางขุนเทียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคั่นหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/2/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมทางเท้า 2 ฟัง กว้างฝั่งละ 1 เมตร ละคราวสะพาน
- งานสร้างคานสะพาน ค.ส.ล. (Cap Beam) ยาวประมาณ 12.50 เมตร (เดิม 12.50 เมตร รวม 25 เมตร ) (แล้วเสร็จ )
- ก่อสร้างเชิงลาดสะพานและคันทาง
- งานสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตและกำแพงดิน จำนวน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,629,710 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/4/2562 : ขอขยายสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 4/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

