



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานติดตั้งแผ่นกันเสียงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกวงศ์สว่าง พื้นที่เขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4028

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,084,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ณัฐวุฒิ ชัยวงศ์ โทรศัพท์ 02 203-2494 ต่อ 2150

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สะพานข้ามทางแยกวงศ์สว่าง

เป็นสะพานข้ามทางแยกที่อยู่บนถนนรัชดาภิเษกเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อรองรับการจราจรที่มุ่งหน้ามาจากฝั่งธนบุรีผ่านสะพานพระราม 7

เข้าสู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครโดยบริเวณเป็นเขตชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น

ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณสะพานว่าได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนและฝุ่นละอองจากยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนสะพานจำนวนมาก

ดังนั้น สำนักงานวิศวกรรมทาง

จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งสะพานข้ามทางแยกวงศ์สว่างป้องกันฝุ่นละอองจากบนสะพานที่พัดเข้ามาบริเวณที่พักอาศัยข้างเคียงและลดผลกระทบ

จากมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากยานพาหนะที่สัญจรบนสะพาน

ในการนี้ สำนักงานวิศวกรรมทาง จึงได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นกันเสียงบนสะพานข้ามทางแยกวงศ์สว่าง

พื้นที่เขตบางซื่อในช่วงที่ติดกับอาคารพาณิชย์ริมถนน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองและเสียงบนสะพานข้ามทางแยกวงศ์สว่าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 3 เมตร ยาว 165 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำรูปแบบและพิจารณาแบบรูป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/3/2562 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการและรายละเอียดงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงราคากลางระบบ e-GP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงประกาศแล้ว รอเปิดเอกสารวันที่ 26 สค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สวก.15/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

