



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

รหัสโครงการ... : 10000000-4043

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-06-27 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-12-19 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,270,083 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไตรรัตน์ จินตามรกฏ 08 7495 3053 นายพนาไพร เมฆพัฒน์ 08 1867 13649 สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวโรกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการแก้ไขปัญหารถจักรยานโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการทางคูขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีและสะพานพระราม 8 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากสี่แยกศิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายการจราจรถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพหลโยธิน ถนนอิสราภาพและถนนจรัญสนิทวงศ์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ระบบโครงข่ายถนนที่มีอยู่จะรองรับได้ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รับสนองตามพระราชดำริ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร สะพานรถยนต์ข้ามถนนขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง สะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง ระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรจรสเคราะห์ และอื่น ๆ รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร
เป้าหมายร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดินคันหินและทางเท้า <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 17,270,083 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดินคันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสุขนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.</p>		
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนเจริญสุขนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานสร้างเสาเข็มเจาะสะพานข้ามถนนรัฐฯ ได้จำนวน 1 ต้น 2.งานเสาเข็มกำแพงกันดิน ชนิดที่ 4 3.งานทดสอบความแน่น Compaction แอสฟัลต์คอนกรีต ชั้น Wearing Course</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานกรุยทางพร้อมขนย้ายเศษวัสดุ - งานผูกเหล็กเสริมผนังกำแพงกันดิน - งานผูกเหล็กเสริมงานฐานรากสะพานข้ามถนนเจริญฯ</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานเสริมเหล็ก/ประกอบแบบ Column เสาสะพานข้ามถนนเจริญสุขนิทวงศ์ P1, P2 - งานผูกเหล็กเสริม/ประกอบแบบผนังกำแพงกันดิน ชนิดที่ 3 Rt - ลงทรายถมขึ้นคันทาง</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>		
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>		
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>		
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>		
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

