



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 10000000-4044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,403,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,545,502 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

-ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี

-เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,283,748 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,156,536 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,253,402 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.71 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,640,304 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,211,512 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินขยายสะพานข้ามคลองควาย คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองบางคูเวียงและคลองซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง, ลงหินคลุก,เทผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,417,824 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง, ลงหินคลุก,เทผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง, ลงหินคลุก,เทผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานคลองควาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเทคอนกรีตไหล่ทาง จาก - STA. 2+500 ถึง STA.2+570 - STA. 3+490 ถึง STA.3+530 ฝั่งซ้ายทาง - STA. 1+783 ถึง STA. 1+883 - STA. 2+420 ถึง STA.2+460 ฝั่งขวาทาง 2. งานเจาะเข็ม ขนาด 0.60 ม. สะพานคลองบางคูเวียง F-3 จำนวน 1 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีต Approach Slab สะพานคลองขุนศรีบุรีรักษ์ฝั่งขวาทาง 2.งานเทคอนกรีตไหล่ทาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

STA.5+685-STA.5+794 ผังขวาทาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 55,286,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีตกำแพงกันดินWing wall สะพานคลองซอย ผังซ้ายทาง
 2.งานเทคอนกรีตทางเท้า สะพานคลองซอย ผังซ้ายทางและ ผังขวาทาง
 3.งานเทคอนกรีตคันหิน คสล.สะพานคลองซอย-sta.6+100104 ม. ผังซ้ายทาง101 ม. ผังขวาทาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 10000000-4044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,403,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,545,502 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

-ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี

-เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.70 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,283,748 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.29 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,156,536 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.74 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,253,402 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.71 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,640,304 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.34 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,211,512 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดินขยายสะพานข้ามคลองควาย
 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองบางคูเวียงและคลองซอย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.37 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง,
 ลงหินคลุก,เทพื้นจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.72 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,417,824 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง,
 ลงหินคลุก,เทพื้นจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.46 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง,
 ลงหินคลุก,เทพื้นจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานคลองควาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.51 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเทคอนกรีตไหล่ทาง จาก - STA. 2+500 ถึง STA.2+570 - STA. 3+490 ถึง STA.3+530
 ฝั้งซ้ายทาง - STA. 1+783 ถึง STA. 1+883 - STA. 2+420 ถึง STA.2+460 ฝั้งขวาทาง
 2. งานเจาะเข็ม ขนาด 0.60 ม. สะพานคลองบางคูเวียง F-3 จำนวน 1 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.56 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีต Approach Slab สะพานคลองขุนศรีบุรีรักษ์ฝั้งขวาทาง 2.งานเทคอนกรีตไหล่ทาง
 STA.5+685-STA.5+794 ฝั้งขวาทาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.34 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 55,286,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีตกำแพงกันดินWing wall สะพานคลองซอຍ ฝั้งซ้ายทาง
 2.งานเทคอนกรีตทางเท้า สะพานคลองซอຍ ฝั้งซ้ายทางและ ฝั้งขวาทาง
 3.งานเทคอนกรีตคั่นหิน คสล.สะพานคลองซอຍ-sta.6+100104 ม. ฝั้งซ้ายทาง101 ม. ฝั้งขวาทาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.23 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

