



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 10000000-4044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,403,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,545,502 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

-ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี

-เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,283,748 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,156,536 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,253,402 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.71 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,640,304 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,211,512 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินขยายสะพานข้ามคลองควาย		
	คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองบางคูเวียงและคลองซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง,		
	ลงหินคลุก,เทพื้นผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,417,824 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง,		
	ลงหินคลุก,เทพื้นผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากกระฉัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง,		
	ลงหินคลุก,เทพื้นผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานคลองควาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเทคอนกรีตไหล่ทาง จาก - STA. 2+500 ถึง STA.2+570 - STA. 3+490 ถึง STA.3+530		
	ฝั่งซ้ายทาง - STA. 1+783 ถึง STA. 1+883 - STA. 2+420 ถึง STA.2+460 ฝั่งขวาทาง		
	2. งานเจาะเข็ม ขนาด 0.60 ม. สะพานคลองบางคูเวียง F-3 จำนวน 1 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีต Approach Slab สะพานคลองขุนศรีบุรีรักษ์ฝั่งขวาทาง 2.งานเทคอนกรีตไหล่ทาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

STA.5+685-STA.5+794 ฝั่งขวาทาง

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีตกำแพงกันดินWing wall สะพานคลองซอย ฝั่งซ้ายทาง
2.งานเทคอนกรีตทางเท้า สะพานคลองซอย ฝั่งซ้ายทางและ ฝั่งขวาทาง
3.งานเทคอนกรีตคันทัน คสล.สะพานคลองซอย-sta.6+100104 ม. ฝั่งซ้ายทาง101 ม. ฝั่งขวาทาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 55,286,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

