



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ-ถนนมิตรไมตรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 158,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 53,470,634 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ 0-2224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนประชารวมใจ ? มิตรไมตรี เขตทางกว้าง 30.00 เมตร จากเดิม ถนนผิวทางแอสฟัลต์ 2 ช่องจราจร ขยายเป็น 4 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 10 แห่ง ระยะทาง 8.20 กม.และสามารถใช้สัญจรส่วนขยายได้อย่างสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย
เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 **หมายเหตุ มีการปรับแผนงาน**	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 หมายเหตุ มีการปรับแผนงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.73 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 31,536,638 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 มีการปรับแผนงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 21,933,997 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

