



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ-ถนนมิตรไมตรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 158,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 53,470,634 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ 0-2224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนประชารวมใจ ? มิตรไมตรี เขตทางกว้าง 30.00 เมตร จากเดิม ถนนผิวทางแอสฟัลต์ 2 ช่องจราจร ขยายเป็น 4 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 10 แห่ง ระยะทาง 8.20 กม.และสามารถใช้สัญจรส่วนขยายได้อย่างสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 13. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|--|---|---------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 1 :: 9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง | 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง | | |
| พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert | | | |
| หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ | | | |
| คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 **หมายเหตุ มีการปรับแผนงาน** | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่ 2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง | 2. งานวางท่อระบายน้ำ | | |
| | 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน | | |
| | 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert | | |
| หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ | | | |
| คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 | | | |
| หมายเหตุ มีการปรับแผนงาน | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.73 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 31,536,638 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง | 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเชื่อมกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert | | |
| หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ | | | |
| คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 | | | |
| มีการปรับแผนงาน | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 21,933,997 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่ 4 :: 2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

