



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค

รหัสโครงการ... : 10000000-4072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,930,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,985,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิวรตี ศิวาลัย 02 203 2400 ต่อ 2129

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสำรวจออกแบบ งานศึกษารายละเอียด งานประมาณราคาความเหมาะสมของงานหรือโครงการต่าง ๆ และดำเนินการด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาช่วยดำเนินการ งานที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วย ได้แก่ งานสำรวจออกแบบเชิงหลักการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิศวกรรมเฉพาะทางโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการสำรวจภูมิประเทศและตรวจสอบระวางที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม
- 2.2 เพื่อช่วยจัดทำแบบเบื้องต้น และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร
- 2.3 เพื่อช่วยจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงทางด้านกายภาพของเมือง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.4 เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศและงานด้านอื่น ๆ ต่อไป
- 2.5 ออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม และอื่น ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านการสำรวจ ออกแบบ การวิเคราะห์ทางด้านงานวิศวกรรมของสำนักการโยธา ตามภารกิจและตามนโยบายของผู้บริหารสำเร็จด้วยความรวดเร็ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน - ลงนามสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2562 สัญญาเลขที่ สนย.1/2563 เริ่ม 8 ต.ค.2562 สิ้นสุด 7 ต.ค.63 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนย.1/2563 ลว 7 ต.ค.2562 (วงเงินค่าจ้าง 47,829,600 บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มงานวันที่ 8 ต.ค.2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2563 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 3,985,800 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,985,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3985800 บาท เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,985,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563/กรรมการตรวจรับงานวันที่ 15 ม.ค.2563/ส่งเบิกเงินงวดที่ 3 วันที่ 20 ม.ค.2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,985,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกเงินงวดที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,985,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนย.1/2563 ลว 7 ต.ค.2562 (วงเงินค่าจ้าง 47,829,600 บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มงานวันที่ 8 ต.ค.2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2563 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3985800 บาท เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563/กรรมการตรวจรับงานวันที่ 15 ม.ค.2563/ส่งเบิกเงินงวดที่ 3 วันที่ 20 ม.ค.2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.99 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 4
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.99 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.65 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.65 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 จำนวนเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.25 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เบิกเงินงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.70 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดตั้งรอยต่อสะพานแบบหยอดยาง
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 9 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.50 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 3,985,800 บาท
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,985,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานวันที่ 7 ต.ค. 63
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.50 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 7,971,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

