



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก ? ถนนพุทธมณฑลสาย 2

รหัสโครงการ... : 10000000-4073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 385,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 236,790,216 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1,500 ม.
- ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1,500 ม.
- ก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2
- ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองเป็น 8 ช่องจราจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชื่อมโครงข่ายการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานคาน I-Girder - งานคานขวาง - งานกำแพงกันดิน - งานทรายถมคันทาง - งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 54,720,359 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานคาน I-Girder - งานคานขวาง - งานกำแพงกันดิน - งาน Pre load ทรายคันทาง - งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 85,184,711 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานคาน I-Girder - งานคานขวาง - งานกำแพงกันดิน - งาน Pre load ทรายคันทาง - งานวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.39 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 59,161,715 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานคาน I-Girder - งานคานขวาง - งานพื้นฐานหินคลุก - งาน Pre load ทรายคันทาง - งานพื้นสะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานคาน I-Girder - งานคานขวาง - งานพื้นฐานหินคลุก - งาน Pre load ทรายคันทาง - งานพื้นสะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.59 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 37,723,432 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งาน Pre load ทรายคันทาง - งานพื้นฐานหินคลุก- งานผิวทาง ค.ส.ล. - งานคาน I-Girder - งานพื้นสะพาน ค.ส.ล.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งาน Pre load ทรายคันทาง - งานพื้นฐานหินคลุก - งานผิวทาง ค.ส.ล. - งานคาน I-Girder - งานพื้นสะพาน ค.ส.ล.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 54,084,334 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งาน Pre load ทรายคันทาง - งานพื้นฐานหินคลุก - งานผิวทาง ค.ส.ล. - งานคาน I-Girder - งานพื้นสะพาน ค.ส.ล.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 51,568,449 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานพื้นฐานหินคลุก - งานผิวทาง ค.ส.ล. - งานคาน I-Girder - งานพื้นสะพาน ค.ส.ล. - งานถมทรายคันทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 54,059,872 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางคาน I-Girder Ramp.506 2. ติดตั้งโครงข่าย overhead		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 25,002,127 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ผูกเหล็กพื้นสะพาน Ramp.513 2. งานติดตั้งแผ่น parapet mainline 3. เทคอนกรีตโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล. เจริญลาด บริเวณทางขึ้นลงสะพาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.39 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. งานเชิงลาดสะพาน ช่วงแปลงกล้วยไม้- ประกอบแบบ capbeam งานเชิงลาดสะพาน

- งานทรายถมคันทาง- ปูกระเบื้องทางเท้า Mainline RT Sta.7+325-7+335

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

