



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอตรยนต์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รหัสโครงการ... : 10000000-4077

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-09-23 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 254,164,370 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-07 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิวัฒน์ ดวงจิน 08 3301 8811 นายรุ่งโรจน์ เทศนา 09 5724 5298 ^{ผู้ประสานงาน} สยป : คุณพรรณิ ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในการเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ และพัฒนาด้านการให้บริการ
พร้อมงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องมีโครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์
หอพักพยาบาลและอาคารจอตรยนต์ สำหรับรองรับการดำเนินการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอตรยนต์
ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง1. อาคารจอตรยนต์และหอพักแพทย์ 90%

2. อาคารหอพักพยาบาล และพื้นที่จอตรยนต์ได้ดิน 90%

3.อาคารเวชศาสตร์การกีฬา และพื้นที่จอตรยนต์ได้ดิน 100%

4.อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพื้นที่จอตรยนต์ได้ดิน 95%

5. อาคารสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำได้ดิน 100%

6. งานภูมิทัศน์ 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.41 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารหอพักแพทย์

1.อาคารจอตรยนต์และหอพักแพทย์

งานโครงสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างถึงชั้นตาดฟ้า(หลังคาชั้นที่ 15) งานพื้น ค.ส.ล. ผลงาน 100.00 %

งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ผลงาน 100.00 %

งานสถาปัตยกรรม

งานฝ้าเพดาน ผลงาน 100%

งานก่ออิฐ ผลงาน 100 % งานผิวผนัง ผลงาน 100%

งานทาสี ผลงาน 100%

งานระบบลิฟท์โดยสาร ผลงาน 100 %

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 %

งานร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 %

งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ ผลงาน 100%

งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผลงาน 100%

งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ ผลงาน 100 %

งานติดตั้งระบบ Two wire remote ผลงาน 100%



งานติดตั้งระบบโทรทัศนรวม ผลงาน 100%
งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ผลงาน 100%
งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ผลงาน 100%
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
ติดต่อท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ผลงาน 100 %
ติดตั้งท่อน้ำประปา สุขาภิบาล ผลงาน 100 %
2.อาคารหอพักพยาบาล และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
งานสถาปัตยกรรม งานผิวผนัง ผลงาน 100% งานผิวพื้น ผลงาน 100%
งานฝ้าเพดาน ผลงาน 100%
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานร้อยสายไฟ ผลงาน 100%
งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100%
งานติดตั้ง Two wire remote ผลงาน 100.00%
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
งานติดตั้งท่อน้ำประปา ผลงาน 100%
งานติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง ผลงาน 100%
3.อาคารเวชศาสตร์การกีฬา และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
งานผิวผนัง ผลงาน 100.00 % งานประตู-หน้าต่าง ผลงาน 100.00 %
4. อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
งานโครงสร้าง
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก 100 % งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ผลงาน 100 %
งานสถาปัตยกรรม
งานผิวพื้น ผลงาน 100.00% งานฝ้าเพดาน ผลงาน 100%
งานประตู-หน้าต่าง ผลงาน 100% งานทาสี ผลงาน 100%
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ผลงาน 100.00 %
งานร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100.00 %
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
ติดต่อท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ผลงาน 100 %
ติดตั้งท่อน้ำประปา สุขาภิบาล ผลงาน 100 %
งานระบบปรับอากาศ
งานติดตั้งท่อลม และหัวจ่าย ผลงาน 100 %
งานเดินท่อร้อยสายไฟพัดลมระบายอากาศ ผลงาน 100 %
5.อาคารสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน
งานผนังและผิวผนัง ผลงาน 100.00%
งานผิวพื้น ผลงาน 100.00 %
งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 %
งานร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 %
งานติดตั้งโคมไฟฟ้าและแสงสว่าง ผลงาน 90 %
6. งานภูมิทัศน์
งานวางท่อระบายบะบายน้ำ
งานวางท่อระบายบะบายน้ำรอบอาคาร ผลงาน 100%
งานถนนภายในโครงการ
งานถนนภายในโครงการ ผลงาน 100 %
งานจัดสวนและปรับพื้นที่
งานจัดสวนและปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบ ผลงาน 100 %
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
อาคารหอพักแพทย์และพื้นที่จอดรถใต้ดิน (Zone 1)
งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 %
งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 %
อาคารหอพักพยาบาลและพื้นที่จอดรถใต้ดิน (Zone 2)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 %
 งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 %
 อาคารเวชศาสตร์การกีฬาและพื้นที่จอดรถใต้ดิน (Zone 3)
 งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 %
 งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 %
 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและพื้นที่จอดรถใต้ดิน (Zone 4)
 งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 %
 งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 %

งานระบบสุขาภิบาล

งานถังบำบัด (WWTP-1) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00%
 งานถังบำบัด (WWTP-2) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00%
 งานถังบำบัด (WWTP-3) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00%
 งานถังบำบัด (WWTP-4) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3

:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... **งานก่อสร้างแล้วทั้งหมด

ตรวจรับสภาพงานแล้วอยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน**

- 1.อาคารหอพักแพทย์
- 2.อาคารหอพักพยาบาล และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
- 3.อาคารเวชศาสตร์การกีฬา และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
- 4.อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
- 5.อาคารสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน
- 6.งานภูมิทัศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

