



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ชักฟอก พัสตุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่ายุคใหม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รหัสโครงการ... : 10000000-4078 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 40,345,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนูศักดิ์ บินยะพัล ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ชักฟอก พัสตุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่ายุคใหม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโครงการเพื่อรองรับการขยายตัวการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้บริการของหน่วยงานทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุนการรักษา
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
- เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องมีพัฒนาการและโภชนาการที่ดีตามมาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ?มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....อาคารโภชนาการ <input type="checkbox"/> - งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 60 %- งานโครงสร้างบ่อบำบัด แล้วเสร็จ 65 %- งานถนน แล้วเสร็จ 35 % <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>- งานผนังเบ้า แล้วเสร็จ 80 % <input type="checkbox"/>- งานพื้น แล้วเสร็จ 45 % - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 70 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> - งานระบบสุขาภิบาลอาคารสนับสนุนการรักษา 87 % - งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 95 % - งานผิวพื้น ผิวผนัง 63% - งานระบบบำบัดน้ำเสีย 60% - งานถนนรอบโครงการ 90% <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.94 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ - งานโครงสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลอาคารสนับสนุนการรักษา 88 % - งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 95 % - งานผิวพื้น ผิวผนัง 75% - งานระบบบำบัดน้ำเสีย 60% - งานถนนรอบโครงการ 100% <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4 :: 9/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

