



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4079

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,181,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,344,947 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างมหานครแห่งความสุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์

รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นกรขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยมีสถานที่ให้บริการในคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม ฯลฯ

-เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน -

อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อไฟฟ้า TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าผ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล

- อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.19 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์

- อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน

- อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ

- อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าผ้า และฝ้าเพดาน

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล

- อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย

- อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง

- อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,344,947 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์

- อยู่ระหว่างทาสีผนังภายในและภายนอก

- อยู่ระหว่างสุขภัณฑ์

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ

- อยู่ระหว่างติดตั้งฝ้า

- อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย
- อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง
- อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4079

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,181,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,344,947 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างมหานครแห่งความสุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์

รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นการขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยมีสถานที่ให้บริการในคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม ฯลฯ

-เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน.....- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อไฟฟ้า TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล

- อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.19 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์

- อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน

- อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ

- อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า และฝ้าเพดาน

- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล

- อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย

- อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง

- อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,344,947 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างทาสีผนังภายในและภายนอก
- อยู่ระหว่างสุขภัณฑ์
- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟต์
- อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ
- อยู่ระหว่างติดตั้งฝ้า
- อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์
- อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า, TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย
- อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง
- อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4079

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,181,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,344,947 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างความมั่นคงแห่งความสุข โดยเฉพะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพสูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลสูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์ รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นการขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีสถานที่ให้บริการในคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม ฯลฯ
- เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน
เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก
 - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อไฟฟ้า TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล
 - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า, TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.19 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์
 - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน
 - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก
 - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์
 - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ
 - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า และฝ้าเพดาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง - อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,344,947 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างทาสีผนังภายในและภายนอก - อยู่ระหว่างสุขภัณฑ์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ - อยู่ระหว่างติดตั้งฝ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์ - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง - อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4079

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,181,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,344,947 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างความมั่นคงแห่งความ สุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์

รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นการขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยมีสถานที่ให้บริการในคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม ฯลฯ

-เพื่อให้ประชาชนที่มีมารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน.....- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อไฟฟ้า TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.19 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าผ้า และผ้าเพดาน - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง - อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,344,947 บาท</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างทาสีผนังภายในและภายนอก - อยู่ระหว่างสุขภัณฑ์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ - อยู่ระหว่างติดตั้งผ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์ - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู ? หน้าต่าง - อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

